

**SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física**  
**Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas**  
**Dirección de Infraestructura Deportiva**

**PROYECTO: K006 MD - Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca**

Líder del Proyecto:	Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe
Titular:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	00101822	TIR:	14.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,830,212.58
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,802,323.29
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/06/2008 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN:**

Finalizar de manera integral el Centro de Alto Rendimiento en Altura-Cuenca, con el fin de dotar a los deportistas de alto rendimiento atención en instalaciones de calidad , contribuyendo a su preparación integral y deportiva.

**PRODUCTO:**

Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca

**LÍNEA BASE:**

Cuenca espera inaugurar el Centro de Alto Rendimiento que se empezó a construir hace cinco años, pero cuyos trabajos se paralizaron por la falta de presupuesto. Se trata de una obra monumental. El edificio de seis pisos cuenta con un área de 15 mil metros cuadrados, donde se establecerán 230 habitaciones y 30 suites. Además se ha diseñado un piso destinado a las áreas médicas y de laboratorios para chequeos permanentes. En la parte baja se localizarán cafeterías, almacenes y un comedor para 500 usuarios.

Además, el edificio contará con una piscina de 25 metros de largo, un área de masajes, un auditorio para 450 personas y dos terrazas para dos cafeterías.

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**OBJETIVO GENERAL:**

Dotar a los deportistas de alto rendimiento y en formación de instalaciones deportivas que cumplan con parámetros técnicos y de calidad que aseguren una preparación óptima y permita su perfeccionamiento deportivo.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Planificar, ejecutar y fiscalizar la construcción de la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento Cuenca en la Provincia del Azuay y determinar el cumplimiento de la obra realizada.
2. Equipar e Implementar el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca.

**Beneficios Cualitativos**

- Planificación, ejecución, seguimiento y supervisión de obras realizadas.
- Cancelar saldos pendientes con respecto a las liquidaciones de los contratos de arrastre de obra y fiscalización.
- Adquisición e Implementación para las instalaciones deportivas.

**Tipo de Beneficiario**

14806 deportistas de los cuales 14635 son deportistas en formación y 171 son de alto rendimiento.

**Restricciones**

El proyecto tendrá una duración de 7 años

COSTO: USD 15.900.436.60 que serán financiados con recursos fiscales del presupuesto institucional del Ministerio del Deporte hasta el año 2015.

ALCANCE: Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca.

CONSTRUCCIÓN: SECOB

EQUIPAMIENTO: MINISTERIO DEL DEPORTE

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

**Cierre**


Completado

Congelado

Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 86.44 %

Fecha de Inicio: 22/06/2008

Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %
	Avance real acumulado											
	92 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020: En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019 (Ver anexo L-02).	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:39 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019:</p> <p>- En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos ya que se ha priorizado los proyectos y procesos sin problemas jurídicos y financieros, (Ver anexo L-01).</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:39 PM
<p>NOVIEMBRE 2019:</p> <p>- En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos ya que se a priorizado los proyectos y procesos sin problemas jurídicos, financieros (ver anexo K-09).</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	03/01/2020 - 12:12 PM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <p>- Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2019, (ver anexo K-08).</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	10/12/2019 - 02:56 PM
<p>SEPTIEMBRE: 2019</p> <p>- Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2019, (ver anexo K-06).</p> <p>- Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo K-07)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	06/11/2019 - 06:01 PM
<p>AGOSTO 2019</p> <p>- Se reporta que en el mes de agosto del año 2019 no se realizaron gestiones pares la liquidación de contratos. (Se anexa informe K-05)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	07/10/2019 - 03:25 PM
<p>JULIO 2019:</p> <p>- Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2019, ver anexo K-04.</p> <p>- Se reporta en el periodo (enero-julio) del año 2019 el cierre y liquidación de 2 contratos (034-UTGOE-F) Y (025-UTGOE-F), ver anexo K-04.</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/09/2019 - 04:38 PM
<p>JUNIO 2019</p> <p>-Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2019.</p> <p>-Se reporta en el primer semestre (enero-junio) del año 2019 el cierre y liquidación de 2 contratos (034-UTGOE-F) Y (025-UTGOE-F). (Ver Anexo K-03)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/08/2019 - 02:56 PM
<p>MAYO 2019:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2019. Ver anexo (K-02)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/07/2019 - 04:34 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de abril del año 2019. Ver anexo (K-01)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	06/05/2019 - 06:17 PM
<p>MARZO 2019:</p> <p>- Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el primer trimestre de año 2019. Ver anexo (J-09)</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año 2019. Ver anexo (K-1)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	05/04/2019 - 06:19 PM
<p>ENERO - FEBRERO 2019:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses enero-febrero del año 2019. Ver anexo J-08</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 11:49 AM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2018. Ver anexo J-07</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 11:46 AM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo J-05</p> <p>- Informe Justificativo de pagos no devengados, Ver anexo J-06</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:10 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:10 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo J-03 - Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K006 MD Cuenca, Ver anexo		
SEPTIEMBRE 2018:  - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2018. Ver anexo (J-02)	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:09 AM
AGOSTO 2018:  - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo (I-09) - Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, (Ver anexo J-01)	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:09 AM
JULIO 2018:  - Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo (I-07) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo (I-08)	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:09 AM
JUNIO 2018:  - Se reportan como liquidados cuatro (4) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo (I-03) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo (I-04) - Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (I-05) - Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (I-06)	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:08 AM
MAYO 2018:  - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo (I-02)	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:07 AM
Abril 2018: - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año 2018. Ver anexo I1  Marzo 2018: - Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la reprogramación de los pesos de asignación a los hitos programados en la erramienta GPR. (Ver anexo H9) - Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo H9) - Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha 19/03/2018, la Dirección de planificación e Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de la DID. (Ver anexo H9)  - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del año 2018. Ver anexo D8  FEBRERO 2018: - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del año 2018. Ver anexo H7  ENERO 2018: Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018. Ver anexo H7	León Untuña, Lenin Estuardo	04/05/2018 - 05:41 PM
DICIEMBRE 2017 - Gestión Noviembre . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H5	León Untuña, Lenin Estuardo	05/01/2018 - 03:02 PM
NOVIEMBRE 2017: - En el mes de Noviembre se reporta como liquidado 1 contrato de obra No. 022-UTGOE-C . Ver anexo H3 - Gestión Noviembre . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H4	León Untuña, Lenin Estuardo	05/12/2017 - 04:11 PM
OCTUBRE 2017: - Gestión Octubre, seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H2	León Untuña, Lenin Estuardo	01/11/2017 - 04:23 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión Septiembre, seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo H1</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/10/2017 - 10:54 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de Agosto se reporta como liquidado 1 contrato de obra No. 019-UTGOE-C. Ver anexo G8</li> <li>- Gestión Agosto . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo G9</li> </ul> <p>JULIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de julio se reporta como liquidado 2 contrato de obra. Ver anexo G6</li> <li>- Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos. Ver anexo G7</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/09/2017 - 12:31 PM
<p>JUNIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de junio se reporta como liquidado 1 contrato de obra. Ver anexo G5</li> <li>- En el mes de junio con fecha 19-06-2017, se registró el pago del contrato No. 031-UTGOE-F, cuyo objeto fue: "Fiscalización de las obras 018-UTGOE-C y 017-UTGOE-C", por un monto de \$ 14.346,73.</li> </ul> <p>MAYO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de mayo se reporta como liquidado 1 contrato de obra. Ver anexo G4</li> <li>- Se realiza reprogramación a hitos del proyecto en Cuenca. Ver anexo G3</li> </ul> <p>ABRIL 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza reprogramación a hitos del proyecto en Cuenca.</li> </ul>	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	06/07/2017 - 04:34 PM
<p>MARZO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta el mes de marzo se reportan como cerrados y liquidados tres contratos del CEAR CUENCA, además se realiza gestión para liquidar el contrato de obra No. 023-UTGOE-C. Ver anexo G2</li> </ul> <p>FEBRERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo G1</li> </ul> <p>ENERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos, además se realiza gestión para liquidar el contrato de obra No. 023-UTGOE-C. Ver anexo F9</li> </ul>	Galvez Freire, Hernan Patricio	05/04/2017 - 02:05 PM
<p>DICIEMBRE 2016: Ver anexo F8</p> <p>El 1 de diciembre de 2016 Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Ing. Michel Arévalo solicita al Director de Infraestructura Deportiva Mgs. Pablo Maldonado un pronunciamiento sobre las novedades que constan en el reporte de Supervisión Ejecutiva del proyecto K006 MD-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARA LA TERMINACION INTEGRAL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA donde se reporta que la obra se encuentra en normal funcionamiento.</p> <p>El 9 de diciembre de 2016 con memorando MD-DGID-2016-0912 el Director de Infraestructura Deportiva Mgs. Pablo Maldonado informa al Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Ing. Michel Arévalo sobre la situación del proyecto K006, en donde se informa que el 09 de septiembre de 2015 se suscribió el Acta de Uso de Obra Pública y que a partir de esta fecha la obra se encuentra en funcionamiento normal.</p> <p>Con fecha 6 de mayo de 2016, se suscribió el Acta Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados por el Ing. Lenin Fabián Ortega, Contratista tanto del contrato Principal, así como del complementario</p>	Negrete Espinosa, Carlos Alfonso	11/01/2017 - 04:06 PM
<p>AGOSTO 2016: Ver anexo F7.</p> <p>El 08 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0058, el Ing. Patricio Gálvez entrega a la Dirección de Infraestructura Deportiva un informe técnico de reliquidación del contrato 024-UTGOE-C, del cual entre otras cosas se depende que al contratista se le debería cancelar la cantidad de \$60.427,89 + IVA, y además recomienda se espere los resultados finales del informe pericial y poder cerrar definitivamente el contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 11 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0070, se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica un informe técnico de re-liquidación del contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 21 de marzo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0086, se remite a la Dirección de Asesoría Jurídica un alcance al informe enviado anteriormente adjuntando anexos faltantes.</p> <p>El 31 de mayo de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0230, se solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica información respecto a las gestiones legales emprendidas respecto al contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 29 de junio de 2016, según juicio No. 17802-2011-0551, se establece que el Ministerio del Deporte debe pagar al Arq. Moya Héctor (Contratista), la cantidad de \$216.785,10.</p> <p>El 03 de julio de 2016, mediante Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia Dictada Dentro del Juicio No. 17802-2011-0551, suscrito por el Ministro del Deporte y el Arq. Moya Héctor</p>	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	07/10/2016 - 04:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>(Contratista), acuerdan que la suma que el Ministerio del Deporte deberá cancelar al contratista asciende a \$190.000,00.</p> <p>El 14 de julio de 2016, con memorando MD-CGAJ-2016-0305, la Coordinación de Asesoría Jurídica solicita a la Coordinación General de Planificación, realizar las acciones necesarias para obtener los recursos económicos por un valor de \$190.000,00.</p> <p>El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0389, se solicita a la Coordinación de Planificación se remita la certificación POA 2016, del contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-PPP-2016-0248, remiten a la Dirección de Infraestructura Deportiva, la certificación POA 2016 del contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 18 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0390, se solicita a la Coordinación Financiera se remita la certificación presupuestaria del contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 24 de agosto de 2016, con memorando MD-DGID-2016-0400, se envía a la Dirección de Asesoría Jurídica la certificación presupuestaria del contrato 024-UTGOE-C.</p> <p>El 26 de agosto de 2016, con memorando MD-CGAJ-2016-0383, solicita a la Coordinación financiera realizar el pago al Arq. Moya Héctor (Contratista), remitiendo certificación presupuestaria.</p> <p>El 16 de septiembre de 2016, según comprobante de pago del Ministerio de Finanzas se realiza el pago al Arq. Moya Gutiérrez Héctor Fernando (Contratista), por \$190.000,00.</p>		
<p>ABRIL 2016: Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0126 de 13 de abril de 2016 la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación General de Planificación proceder a la congelación del proyecto "Construcción de la segunda etapa del centro de Alto Rendimiento (CAR) Cuenca, provincia del Azuay" considerando que de acuerdo al Decreto ejecutivo 992 del 29 de diciembre de 2011 y 049 del 22 de julio de 2013, se crea el Instituto de Contratación de Obras ICO actualmente SECOB, esta entidad tiene como objetivo principal contratar la ejecución de obras de infraestructura que requieren las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio del Deporte, con estos antecedentes se informa que la obra cuenta con acta de recepción provisional firmada el 04 de noviembre de 2015 entre el SECOB y el contratista, sin embargo de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. CDTU-SECOB-004-2015-0013 en su "CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS.... numeral 17.06 RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.- Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional del contrato ....., el CONTRATISTA solicitara una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efecto de que se realice la recepción definitiva de la misma"</p> <p>Con este antecedente la RECEPCION DEFINITIVA de la obra se tiene estimado se realice en el mes de mayo del 2016.</p>	<p>Narváez Simbaña, Raúl Alejandro</p>	<p>07/10/2016 - 04:07 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de noviembre 2015 de seguimiento del proyecto.</li> <li>Anexo de gestión del mes de noviembre del 2015: F4_anexo noviembre 2015</li> </ol>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>02/12/2015 - 04:15 PM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de octubre 2015 de seguimiento del proyecto.</li> <li>Anexo de gestión del mes de octubre del 2015: F2_anexo octubre 2015</li> </ol>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>04/11/2015 - 09:13 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de septiembre 2015 de seguimiento del proyecto.</li> <li>Anexo de gestión del mes de septiembre del 2015: E9_anexo septiembre 2015</li> </ol>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>01/10/2015 - 02:25 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de agosto 2015 de seguimiento del proyecto.</li> <li>Anexo de gestión del mes de agosto del 2015: E7_anexo agosto 2015</li> </ol>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>03/09/2015 - 12:38 PM</p>
<p>JULIO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0159-OF con fecha 09 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide envía al SECOB la ratificación de los rubros para que formen parte del Contrato Complementario.</li> <li>Con Oficio Nro. MD-DM-2015-0224-OF con fecha 09 de julio de 2015, La Srta. Mgs. Catalina Ontaneda, Ministra del Deporte, solicita el Aval de proyectos de Infraestructura Deportiva al Econ. Fausto Herrera, Ministro de Finanzas.</li> <li>Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0171-OF con fecha 13 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide envía al SECOB la solicitud acerca del presupuesto final de la consultoría "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".</li> <li>Con Memorando Nro.MD-CGAID-2015-0169 con fecha 10 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide solicita la Coordinación General de Planificación, la transferencia de recursos al SECOB, previa la suscripción del Contrato Complementario del CEAR Cuenca.</li> </ol>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>03/08/2015 - 04:12 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0172-OF con fecha 13 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide envía al SECOB la solicitud de la memoria técnica y planos para la activación de telefonía IP CEAR Cuenca.</p> <p>6. Con Oficio Nro. MCDS-SPPSI-2015-0183-OF con fecha 14 de julio de 2015, la Econ. Vicky Rivas, Subsecretaria de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial del MCDS, solicita el Aval de transferencia de MINDE a SECOB del CEAR Cuenca, a la Econ. Anabel Salazar, Subsecretaria de Inversión de SENPLADES.</p> <p>7. Con Oficio Nro.MD-CGAID-2015-0192-OF con fecha 23 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide envía al SECOB la solicitud acerca del presupuesto final de la consultoría "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".</p> <p>8. Con Memorando Nro.MD-CZ6-2015-1132 con fecha 23 de julio 2015, el Sr. Xavier Enderica, Coordinador Zona 6, informa acerca del proceso de implementación del CEAR Cuenca, al Econ. Esteban Sánchez, Director de Sostenibilidad y relaciones Internacionales.</p> <p>9. Con Memorando Nro.MD-CGAID-2015-0203 con fecha 24 de julio 2015, la Arq. Isabel Oyervide solicita la Coordinación General de Planificación, la transferencia de recursos al SECOB, previa la contratación del proyecto "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".</p> <p>10. Con Oficio Nro. SECOB-DG-2015-1161-O con fecha 24 de julio de 2015, el Ing. Salvador Jaramillo, Director General del SECOB, envía a la Srta. Mgs. Catalina Ontaneda, Ministra del Deporte, la respuesta a solicitud de optimización d espacios del proyecto "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca.</p> <p>11. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de julio 2015 de seguimiento del proyecto.</p>		
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de junio 2015 de seguimiento del proyecto.</p> <p>2. Con Memorando Nro. MD-DM-2015-0115 con fecha 09 de junio de 2015 la Srta. Mgs. Catalina Ontaneda Ministra del Deporte, designa al Sr, Xavier Enderica, Coordinador Zona 6 como Custodio de bienes propiedad del Ministerio del Deporte localizados en el CEAR Cuenca.</p> <p>3. Con Oficio Nro. MD-CGAID-2015-0116-OF de fecha 25 de junio de 2015, se solicita al SECOB el Presupuesto referencial de la consultoría "Rehabilitación de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca".</p> <p>4. Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0142 con fecha 26 de junio de 2015, se solicita la transferencia de recursos MINDE-SECOB al Coordinador General de Planificación.</p> <p>5. Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0145 con fecha 26 de junio de 2015, se solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, la Elaboración de Convenio específico entre SECOB-MINDE para la contratación y ejecución de las Instalaciones Aledañas al CEAR Cuenca.</p> <p>6. Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0152 con fecha 30 de junio de 2015, se solicita el Aval de certificaciones presupuestarias a la Coordinación General Administrativa Financiera.</p>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>02/07/2015 - 12:42 PM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <p>1. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de mayo 2015 de seguimiento del proyecto.</p> <p>2. Informe de Avance de SECOB correspondiente al mes de mayo 2015.</p>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>03/06/2015 - 04:28 PM</p>
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1. Con Oficio Nro.MD-DGID-2015-0012-OF con fecha 07 de abril de 2015, se solicitó a SECOB información sobre el estado del proceso de contratación del CEAR Cuenca.</p> <p>2. Con Oficio Nro. SECOB-STC-2015-0011-O con fecha de 13 de abril de 2015, el SECOB informa sobre el estado de contratación del CEAR Cuenca.</p> <p>3. Con fecha de 24 de abril de 2015, SECOB suscribe el contrato para terminación del CEAR Cuenca con el Ing. Lenin Fabián Ortega Castro, con un plazo de 45 días.</p> <p>4. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de abril 2015 de seguimiento del proyecto.</p>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>15/05/2015 - 08:47 AM</p>
<p>ENERO 2015:</p> <p>1. Aprobación del POA por medio de Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028 de fecha 22 de enero de 2015.</p> <p>2. Mediante Memorando Nro. MD-DGID-2015-0071 de fecha 27 de enero de 2015 se solicitó a la Coordinación General de Planificación el Cambio de fecha de Hitos GPR.</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó que se realicen las gestiones necesarias para realizar la transferencia de recursos MD-SECOB por el monto de \$ 721.821,32.</p> <p>4. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de enero 2015 de seguimiento del proyecto.</p> <p>FEBRERO 2015:</p> <p>1. Con Oficio NRO. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF de 02 de febrero de 2015, la SENPLADES autorizó la transferencia de recursos al SECOB por el monto \$ 721.821,32.</p>	<p>Andrade Aimara, Henry Patricio</p>	<p>04/05/2015 - 09:15 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de febrero 2015 de seguimiento del proyecto.</p> <p>MARZO 2015:</p> <p>1. Con Memorando Nro. MD-CGP-2015-0136 con fecha 25 de marzo de 2015, se aprobó la reforma y reprogramación al POA por un monto de \$ 5.466.026.68</p> <p>2. Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de marzo 2015 de seguimiento del proyecto.</p>		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.- Se realizan trabajos básicos de pintura y resane de paredes interiores y exteriores.</p> <p>2.- Se realizan trabajos necesarios para la operatividad del edificio como la comprobación del funcionamiento de todo el sistema de agua potable y sanitario.</p> <p>3.- Posteriormente se iniciarán las pruebas del sistema contraincendios.</p> <p>4.- El Ministerio del Deporte cuenta ya con implementación de todas las áreas (áreas médicas, consultorios, oficinas, aulas y habitaciones) colocadas en sitio.</p>	Andrade Aimara, Henryr Patricio	30/01/2015 - 09:18 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1.-Durante el mes de Noviembre se han estado realizando pruebas de presión en las tuberías de agua potable, en las cuales se han detectado fallas en la unión de las tuberías y accesorios en varios puntos, lo que ha generado fugas de agua en diferentes sectores del edificio.</p> <p>2.-Continúan los trabajos de pintura al interior de las habitaciones y al exterior del edificio, Trabajos de lacado en las puertas de habitaciones y baños interiores.</p> <p>3.- Cambio de cerámica en baño general de la planta baja.</p> <p>4.-Cambio de alfombra y corrección de la parte superior del escenario en el auditorio.</p> <p>5.-Actualmente hay un equipo de trabajo que se encuentra trabajando en pintura interior y exterior, resane de fisuras, corrección del sistemas eléctrico, verificación del sistema de calderos para proporcionar agua caliente a la piscina y duchas de las habitaciones del edificio.</p> <p>6.-El mobiliario que proporciona el Ministerio del Deporte se encuentra en el sitio una parte y otra parte se encuentra en custodia dentro del edificio en un área destinada para el efecto.</p>	Fuentes Lopez, Edwin Alberto	30/12/2014 - 10:43 AM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- Existen varios trabajos incompletos o con mal acabado que requieren intervención de albañilería, carpintería, gasfitería y pintura, por lo tanto el Arq. Paolo Ortega, Coordinador Zonal 6 - SECOB, mediante Oficio No. SECOB-STZ6-2014-0063-O con fecha 17 de Octubre del 2014, hace conocer al Coordinador Zonal 6 - Deporte, Sr. Xavier Enderica que se ha procedido con la Resolución de Terminación Unilateral y Anticipada del Contrato Principal No. LICO-ICO-003-2012 y Contrato complementario N. 056-ICO-2013 declarada por el Arq. Marcelo León Nogués, Director General el Servicio de Contratación de Obras SECOB, de fecha 16 de Octubre del 2014.</p> <p>2.- El SECOB ha procedido a realizar varios trabajos en el edificio que se orientan hacia el mejoramiento de las instalaciones y su operatividad para proceder a poner en marcha varias áreas que se requieren de manera urgente como las oficinas de la Coordinación zonal, áreas médicas (consultorios y centro de investigación), aulas y salas de tutoría.</p> <p>3.- El martes 28 de Octubre las Oficinas de la Coordinación zonal 6 - Deporte se trasladan al edificio del CEAR y se mantienen operativas desde esa fecha hasta el presente.</p>	Fuentes Lopez, Edwin Alberto	15/12/2014 - 04:35 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1.- Según informe de la Ing. Elena Alvarez, analista de infraestructura de la Coordinación Zonal 6 (Anexo), se desprende lo siguiente: Se realiza un recorrido conjunto, entre el Ing. Mauricio Vásquez (Administrador del contrato), el Ing. Rafael Vélez (Fiscalizador), el Arq. William Coloma (Superintendente contratista) e Ing. Elena Álvarez (Ministerio del Deporte) los días 23 y 24 de Septiembre y continúa posteriormente el 29 de Septiembre, en el cual se verifica un evidente avance, sin embargo no han sido ejecutados en su totalidad los trabajos de acabados y reparación de defectos constructivos observados durante el recorrido del 23 y 24/Sept.; en obra se continúa con los trabajos.</p> <p>2.- Las recomendaciones del informe son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante para el Ministerio del Deporte conocer oficialmente los oficios e informes sobre el proceso de recepción provisional.</li> <li>- Que se incremente el personal en todos los frentes de trabajo y se extienda el horario laboral, si es necesario, para cumplir la subsanación de observaciones realizadas y concluir los rubros en todas las habitaciones, ya que se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio.</li> <li>- Que se programen los trabajos sectorizando del edificio y que se concentren todos los obreros en áreas previamente establecidas, para ir saliendo con todos los rubros de manera ordenada, para poder abarcar todo el edificio por sectores. Si se mantiene la forma de trabajo actual del contratista los trabajos se dispersan en poco trabajo para un edificio muy amplio.</li> </ul>	Fuentes Lopez, Edwin Alberto	21/11/2014 - 11:01 AM



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Previo a realizar la implementación del edificio, es necesario mejorar la seguridad en puertas y ventanas y que se den garantías de la seguridad con la correcta instalación de puertas y cerraduras.</p>		
<p>AGOSTO 2014:                      1.- Las observaciones encontradas durante el recorrido son: Paredes interiores de habitaciones con fisuras, manchas o defectos en pintura, cielo raso con fisuras o pequeñas oquedades, paredes de cerámica en baños que faltan completar o emporar, barrederas de madera incompletas en varias habitaciones, etc. Estos son los motivos por los cuales la fiscalización y la administración del contrato consideran que no se puede realizar el acta de recepción provisional de la obra tanto del contrato principal como del contrato complementario hasta que se ejecuten en su totalidad los rubros contractuales.                      2.- Se debe incrementar el personal en todos los frentes de trabajo y se extienda el horario laboral, si es necesario, para cumplir la subsanación de observaciones realizadas y concluir los rubros en todas las habitaciones, ya que, se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio.                      3.- Reprogramar los trabajos por ala del edificio y que se concentren todos los obreros en áreas previamente establecidas, para ir saliendo con todos los rubros de manera ordenada y abarcar todo el edificio por sectores. Si se mantiene el ritmo de trabajo actual del contratista éstos arrojan un menor avance de obra para un edificio muy amplio.                      4.- El contratista no va a poder cumplir con el objetivo de entregar la obra el 10 de septiembre de 2014, si mantiene el mismo ritmo de trabajo que no guarda relación con la magnitud de la obra.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>15/09/2014 - 02:29 PM</p>
<p>JULIO 2014:                      1.-El contratista no va a cumplir con el objetivo de entregar la obra al 31 de Julio de 2014, se mantiene el mismo ritmo de trabajo, que no guarda relación con la magnitud de la obra.                      2.- Se debe incrementar el personal en todos los frentes de trabajo y extiender el horario laboral, para cumplir con la fecha establecida de entrega de la obra (31 de Julio de 2014) al Ministerio del Deporte, ya que, se requiere implementar el mobiliario en todo el edificio, proceso que debe iniciar el 01 de Septiembre del presente año.                      3.- A la fecha, la obra tiene un avance de obra del 98%.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>19/08/2014 - 05:29 PM</p>
<p>JUNIO 2014:                      1.- Se pudo observar que el avance del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al avance del contrato complementario está en un 92% aproximadamente. Quedan pendientes las pruebas de los equipos electrónicos, eléctricos y de calderos.                      2.- El 03 de julio de 2014 se realiza un recorrido técnico para constatar el avance real del Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, sector de Totoracocha, provincia del Azuay, constatando que los valores pendientes equivalentes a las planillas N° 10 y 11 ya fueron acreditados al Contratista, lo que significa que ya tiene liquidez y debe entregar la obra concluida hasta el 31 de julio de 2014.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>15/07/2014 - 11:21 AM</p>
<p>MAYO 2014:                      1.-El contrato hasta la presente fecha no ha sido ejecutado en su totalidad y el contratista está fuera del plazo contractual que se cumplía el 27 de Noviembre de 2013.                      2.- Es necesario incrementar personal en los equipos de trabajos en todos los frentes y todos los sistemas.                      3.- La obra técnicamente se encuentra paralizada por falta de avance significativo.                      4.- Con la presentación de las pólizas renovadas al SECOB, el contratista debe presentar las planillas pendientes de pago lo más rápido posible para poder gestionar el dinero requerido y culminar la obra.                      5.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se puede observar que el avance del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al avance del contrato complementario está en un 92% aproximadamente.                      6.- Se ha aprobado la planilla No. 10 por parte del fiscalizador, con lo cual se espera que el contratista pueda devengar el anticipo y tenga liquidez para terminar la obra.                      7.- No hay ninguna comunicación sobre un plazo establecido para la terminación y entrega de la obra.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>15/07/2014 - 11:18 AM</p>
<p>ABRIL 2014:                      1.- De acuerdo a la supervisión realizada el 10 de abril de 2014, el informe de avance de obra de este proyecto señala que el contrato complementario hasta la presente fecha no ha sido ejecutado en su totalidad y el contratista está fuera del plazo contractual.                      2.- En obra se encuentra trabajando un equipo mínimo de trabajo de 6 obreros.                      3.- La obra técnicamente se encuentra paralizada por falta de avance real.                      4.- La fiscalización de la obra ha iniciado el proceso de verificación de los rubros ejecutados.                      5.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se puede observar que del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al contrato complementario está en un 92% aproximadamente. Quedando pendiente las pruebas de los equipos electrónicos, eléctricos y de calderos.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>12/05/2014 - 04:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MARZO 2014:</b>                      1.- El Administrador del Contrato explica los motivos por los cuales no se procede a realizar la entrega recepción provisional de la obra. La Fiscalización Externa Contratada, ha realizado la liquidación económica en la cual considera no pertinente el pago de los rubros pertenecientes a los sistemas especiales mientras no se realicen las pruebas de funcionamiento y se entreguen las certificaciones de los equipos instalados por parte del Contratista.                      La obra no se encuentra terminada, por lo que han transcurrido 98 días calendario desde la fecha de entrega contractual de la obra por parte del Contratista, determinando la multa por incumplimiento en la entrega de las obras correspondientes al 9,8% de cada uno de los contratos. Por lo que, la Administración del contrato ha sugerido a la Máxima Autoridad del SECOB salvo mejor criterio la aplicación de las cláusulas contractuales que señalan la terminación unilateral del contrato por incumplimiento del Contratista en el plazo de entrega de la obra.                      2.- Actualmente 6 obreros están trabajando en la obra y están realizando tareas de limpieza en los pasillos y área médica, además se encuentran 3 técnicos dibujantes en oficina.                      3.- Luego de realizar la evaluación del avance físico de la obra, se estima que el avance del contrato original está en el 95% aproximadamente y en cuanto al avance del contrato complementario en un 92% aproximadamente.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>15/04/2014 - 11:31 AM</p>
<p><b>FEBRERO 2014:</b>                      1.- Del informe de fecha 28 de febrero de 2014, remitido a la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas, mediante memorando No. MD-CEAR-2014-004, informa lo siguiente: El contrato no ha sido ejecutado en su totalidad y el contratista está fuera del plazo estipulado. Se encuentra trabajando un equipo mínimo de 10 personas en la obra.                      2.- La Fiscalización requiere la autorización oficial del SECOB de todos los cambios solicitados por el Ministerio del Deporte. Verificar en la obra tanto las cantidades contractuales ejecutadas como las cantidades adicionales solicitadas para evitar diferencias entre las partes, el procedimiento de liquidación ya se ha iniciado por parte del Fiscalizador de la obra.                      3.- Incrementar la seguridad en las instalaciones considerando un cerramiento provisional para la parte posterior del edificio.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>17/03/2014 - 12:57 PM</p>
<p><b>ENERO 2014:</b>                      1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de \$ 22.886.283,56; del cual, \$ 1.881.838,09 corresponden al Proyecto "Construcción de la segunda Etapa de Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca".                       2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto " Construcción de la segunda Etapa de Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Cuenca".</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>13/03/2014 - 11:32 AM</p>
<p><b>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013:</b>                      1.- Los trabajos continúan realizándose pero con poco personal por parte del Contratista, este manifiesta que el avance físico final del 85% de la obra representa un alcance importante a pesar de haber concluido el plazo contractual. Los trabajos en ejecución se avanza en los siguientes frentes, con muy poco personal: Pruebas finales de ascensores, colocación de huellas, barandas de protección en las gradas de emergencia, terminación de instalación del piso de porcelanato en el centro de capacitación etc; con un personal de 27 obreros.                       AVANCE CONTRACTUAL INICIAL: 93%                      AVANCE GENERAL FINAL: 85%</p> <p>2.- Mediante Oficio Nro. SENPLADES -SZ6A-2013-0523-OF, de fecha 03 de diciembre de 2013, el Subsecretario Zonal # 6 de la SENPLADES, informa al Ministro del Deporte el nuevo dictamen de prioridad de este proyecto para los años 2013 y 2014.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>06/02/2014 - 10:26 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2013</b></p> <p>En esta segunda quincena del mes de Octubre, aún no se recibe contestación a la solicitud planteada por el Ministerio del Deporte, a través del Sr. Ministro José Francisco Cevallos, con el requerimiento de atención a las modificaciones en las áreas médicas en planta baja y cuarto piso del edificio al SECOB, a quien se le pide considerar en el proceso constructivo la readecuación de acuerdo a criterios de diseño en espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de áreas húmedas, donde se implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio para adaptar los cubículos para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse,</p>	<p>Córdova Peñafiel, Italo Alejandro</p>	<p>20/11/2013 - 09:14 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>como también divisiones para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de aluminio y vidrio del área médica a lado del área de servicios complementarios. En el cuarto piso salón de usos múltiples se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos para procesos de medicina deportiva investigativa para deportistas que serán evaluados para mejorar y corregir sus capacidades físicas, se complementa en la planta baja con el acondicionamientos en el lobby del CAR la implementación de cuatro áreas en la zona administrativa.</p> <p>Se espera la aprobación de los trabajos por parte del SECOB en base al pedido del Ministerio del Deporte, ya que estas áreas son parte prioritaria del modelo de gestión a aplicarse para su adecuada funcionabilidad, a pesar de que el contratista ha asumido el compromiso de ejecutar, a pesar de no contar con su aprobación.</p>		
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO</b> 1 AL 15 OCTUBRE 2013</p> <p>En esta primera quincena del mes de Octubre, se solicitó por parte del Sr. Ministro del Deporte Francisco Cevallos al SECOB considerar en el proceso constructivo la readecuación de acuerdo a criterios de diseño planteados por el Ministerio del Deporte para generar e implementar áreas médicas según requerimientos de la Dirección Médica del Ministerio del Deporte en espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de áreas húmedas, donde se implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio para adaptar los cubículos para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse, como también divisiones para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de aluminio y vidrio del área médica a lado del área de servicios complementarios. En el cuarto piso salón de usos múltiples se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos para procesos de medicina deportiva investigativa para deportistas que serán evaluados para mejorar y corregir sus capacidades físicas, se complementa en la planta baja con el acondicionamientos en el lobby del CAR la implementación de cuatro áreas en la zona administrativa.</p> <p>El Administrador del contrato argumenta que no se cuentan con los recursos para realizar estos trabajos, por lo que el Sr Ministro genera un alcance al oficio del requerimiento de modificación de las áreas solicitadas, indicando que no se ejecute el gasto innecesario del rubro vidrio templado en las terrazas de las dos torres rubro contratado por cerca de 120m2 y se incrementa a más de 360m2, que se optimice este rubro y que esos valores sean direccionadas a la inversión de lo solicitado por el Ministerio del Deporte.</p> <p>AVANCE DEL PROYECTO 89%</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>17/10/2013 - 09:45 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO</b> 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2013</p> <p>En esta segunda quincena del mes de Septiembre con fecha Jueves 26 tuvimos la visita del Sr. Presidente de la República al Centro de Alto Rendimiento, donde constato el avance del proyecto y los diferentes procesos que hasta la fecha se han suscitado en la construcción del edificio, es necesario generar un extensión de plazo al contrato complementario, debido a modificaciones que sobre la marcha se han tenido que tomar decisiones, especialmente en implementar áreas médicas según requerimientos de la Dirección Médica del Ministerio del Deporte en espacios físicos ya definidos como son el Gimnasio sector de áreas húmedas, donde se implementará el área de fisioterapia, reduciendo el área del gimnasio para adaptar los cubículos para tratamientos fisioterapéuticos e hidromasajes, a incorporarse, como también divisiones para cuatro consultorios más cuarto de rayos x con mamparas de aluminio y vidrio del área médica a lado del área de servicios complementarios.</p> <p>En el cuarto piso salón de usos múltiples se acondicionaran y se adaptaran espacios médicos para procesos de medicina deportiva investigativa para deportistas que serán evaluados para mejorar y corregir sus capacidades físicas y antropométricas, se complementa en la planta baja con el acondicionamientos en el lobby del CAR la implementación de cuatro áreas en la zona administrativa.</p> <p>En reunión técnica conjuntamente con el Director Ejecutivo del SECOB Arq. Marcelo León se determina técnicamente generar una extensión de plazo al contrato complementario de 60 días más, lo que implica la terminación de la obra el 27 de Noviembre del 2013, aprobado tambien por el Sr. Presidente de la República.</p> <p><b>ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL CAR</b></p> <p>Se trabaja en la instalación de tumbados falsos en todas las áreas, instalación de puertas y closets en todas las habitaciones del edificio, escaleras contra incendios, comedor, cocina, terraza mirador, iluminación en pasillos y áreas exteriores, instalación de equipos para redes de voz y datos, acabados en pintura de áreas para las oficinas de la Coordinación zonal del Azuay, adecuación de áreas para tutorías y capacitaciones, en general se trabaja en todos los frentes del proyecto, con un promedio de 40 obreros, 20 técnicos instaladores más técnicos de fiscalización, contratista y SECOB. Personal en obra aproximadamente 60 personas.</p> <p>A la fecha:</p> <p>Avance del contrato original           96%</p> <p>Avance del contrato complementario   76%</p> <p>Avance Total del proyecto           86%</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>10/10/2013 - 11:58 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>1 AL 15 SEPTIEMBRE</b>                      El proceso constructivo en este segundo semestre a partir de la orden de reiniciación de los trabajos con fecha 30 de Julio del 2013, se ha reactivado con jornadas de trabajo a dos turnos, en la obra. Se ha reprogramado el proceso constructivo a partir de la firma del contrato complementario, estimándose culminar la obra aproximadamente en 60 días, es necesario recalcar que paralelamente con la ejecución de los trabajos complementarios, se ha realizado el inventario del equipamiento que se requiere para la implementación, se ha entregado esta información a la Subsecretaría Técnica de Apoyo para que proceda con los pliegos de contratación, y poder entregar paralelamente la obra terminada y equipada para su utilización.</p> <p><b>ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL CAR</b>                      Se trabaja en la instalación de tumbados falsos en todas las áreas, instalación de puertas y closets en todas las habitaciones del edificio, se han realizado las pruebas de presión en todas las redes de ingenierías ( hidrosanitarias, contra incendios ) se han probado las bombas de impulsión de agua al edificio y piscina, puesta en funcionamiento calderos para vapor y agua caliente en cuarto de máquinas, escaleras contra incendios, comedor, cocina, terraza mirador, iluminación en pasillos y áreas exteriores, rejillas para protección de redes en pasillos exteriores, redes de voz y datos, instalación de closet anaqueles en suites y puertas generación de áreas para las oficinas de la Coordinación zonal del Azuay, adecuación de áreas para tutorías y capacitaciones, readecuación de áreas médicas, en general se trabaja en todos los frentes del proyecto, con un promedio de 45 obreros, 30 técnicos instaladores más técnicos de fiscalización, contratista y SECOB. Personal en obra aproximadamente 100 personas.</p> <p>A la fecha:                      Avance del contrato original 95%                      Avance del contrato complementario 70%                      Avance Total del proyecto 83%</p>	<p>Córdova                      Peñafiel, Italo                      Alejandro</p>	<p>30/09/2013 -                      09:16 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO</b>  <b>15 AL 31 AGOSTO 2013</b>                      Se entrego al Administrador del contrato SECOB, las modificaciones a generarse según modelo de gestión a implementarse en la planta baja y cuarto piso donde se acondicionarán las áreas médicas requeridas por el equipamiento a implementarse en el proyecto, como también la readecuación en el primer piso alto donde se generaran las áreas de tutorías y capacitaciones para los deportistas de alto rendimiento alojados en el CAR Cuenca, en la planta baja se construirán las oficinas de la Coordinación Zonal del Azuay del Ministerio del Deporte.</p> <p>Todos estos requerimientos y readecuaciones planteados por la Subsecretaría Técnica de Apoyo a través del Sr. Subsecretario Dr. José Moncayo, han sido entregados al SECOB para que se comunique al fiscalizador de los cambios a desarrollarse, y por su intermedio comunique al constructor proceda con su ejecución, algunas recomendaciones de readecuación de áreas a implementarse en el proyecto, según el modelo de gestión propuesto por la Subsecretaría técnica de Apoyo del ministerio del deporte, para el conocimiento de la fiscalización y ejecución por parte del contratista.</p> <p>Se trabaja con un promedio de 40 obreros civiles y 40 técnicos instaladores de varios rubros contratados, 12 profesionales de la constructora, personal de Fiscalización 3 y personal del SECOB 2.</p> <p>Se continúa trabajando en el tumbado falso en todos los pisos (habitaciones y pasillos), instalación de puertas y closets en todos los dormitorios, instalación de modulares de cocina en las 13 suites del edificio, instalación y funcionamiento de bombas de impulsión para redes contra incendios, luminarias exteriores, puesta en funcionamiento calderos para agua caliente de piscina y redes del edificio, instalación de paneles para distribución de oficinas para la Coordinación Zonal del Azuay, readecuación de áreas de tutorías y capacitaciones a implementarse en primer piso alto del proyecto.</p> <p>A la fecha:                      Avance del contrato original 93%                      Avance del contrato complementario 47%</p>	<p>Córdova                      Peñafiel, Italo                      Alejandro</p>	<p>05/09/2013 -                      04:56 PM</p>
<p><b>DEL 1 AL 15 DE AGOSTO</b>                      Con fecha 31 de Julio se reinician los trabajos en el CAR, previo a la firma del contrato complementario, al momento de reinicio de obras el avance contractual del proyecto es del 91%. El plazo generado para el contrato complementario es de 60 días calendarios, durante estos primeros 15 días se realizan trabajos en redes contra incendios, redes de agua, haciendo las respectivas pruebas de presión para detectar fugas en los sistemas, se han corregido deficiencias especialmente en uniones de tuberías y en piezas de empates y codos en las redes de agua potable, se trabaja también en la instalación del tumbado falso en todos los ambientes del edificio, se instala equipamiento de closets en todos los dormitorios, en las suites se instalan mesones prefabricados en MDF. la piscina prácticamente lista se han realizado las pruebas de bombeo,</p>	<p>Córdova                      Peñafiel, Italo                      Alejandro</p>	<p>27/08/2013 -                      05:01 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>reflujo e iluminación, se trabaja en los sistemas de voz y datos instalando escalerillas para el cableado estructurado.</p> <p>En estos primeros quince días se trabaja con un promedio de 40 obreros, y 20 instaladores de tumbado y redes, se trabajan dos jornadas hasta las 23h00, se espera en esta segunda quincena del mes de agosto incrementar a tres las jornadas según como especifica el contrato.</p>		
<p><b>DEL 15 AL 31 JULIO 2013</b></p> <p>Durante este período la obra ha permanecido suspendida temporalmente, sin ninguna actividad de trabajo.</p> <p>Con fecha 31 de Julio 2013 se procede a la firma del contrato complementario entre el ICO y el contratista de la obra Consorcio del Austro y se ordena por parte del Instituto de Contratación de Obras el reinicio de los trabajos administrativos y de obras en el Car Cuenca y de esta manera complementar los procesos pendientes para la culminación del proyecto.</p> <p>El plazo definido para la culminación del contrato complementario es de 60 días calendarios a partir de la firma del mismo, se estima su culminación para el 30 de Septiembre del 2013.</p> <p>El avance general de la obra con relación al contrato original es del 91%.</p>	Córdova Peñañiel, Italo Alejandro	06/08/2013 - 09:43 AM
<p>El contratista hace presencia en el CAR. Cuenca con un promedio de 10 obreros, en una sola jornada de 07h00 a 17h00, un Superintendente, 2 residentes de obra elaborando planillas pendientes del contrato original, 1 secretaria, 1 contadora, 1 asistente de oficina realizando y supervisando trabajos de metal mecánica instalándose una puerta de protección en acceso al cuarto de transformadores, se instalan también rejillas de aguas lluvias en área de parqueo sector norte del edificio, cuadrada de boquete en puerta de escape a escalera de emergencia en el salón de uso múltiple del cuarto piso, instalación de cerámica en pasillo exterior de circulación en sector de comedor, instalación de barrederas en pasillo de circulación en pisos superiores, mantenimiento y sembrado de áreas verdes, estos trabajos lo realiza el contratista para avanzar y completar detalles constructivos pendientes previos a la firma del contrato complementario, es necesario recalcar que hasta fecha no se cumple con este proceso, a pesar de existir la aprobación de paralización de la obra por parte del Instituto de Contratación de Obras ICO desde el 15 de Abril del 2013.</p> <p>Se han realizado actividades pequeñas de obras, que no generan ningún avance significativo que sea importante de recalcar, avance que se mantiene desde el mes de Abril anterior con un 91%.</p>	Córdova Peñañiel, Italo Alejandro	15/07/2013 - 11:55 AM
<p><b>DEL 15 AL 30 JUNIO</b></p> <p>Hasta la presente fecha, se continua con la espera de que se proceda con la firma del contrato complementario por parte del ICO, para reiniciar con los trabajos pendientes y poder cumplir con el objeto del contrato, según contratista, el Administrador del contrato, ya le ha pedido verbalmente que proceda con el trámite de las pólizas correspondientes para las garantías de fiel cumplimiento, buen uso de anticipo y buena calidad de materiales, porque ya se cuenta con la partida presupuestaria y se espera que de jurídico en estos días le llamen para la firma del contrato complementario.</p> <p>Se trabaja en el CAR. Cuenca con un promedio de 10 obreros, 3 residentes de obra, elaborando planillas de liquidación, un maestro mayor, un superintendente de obra, una secretaria administrativa; una contadora y un asistente en una sola jornada de 07h00 a 17h00 se continua realizando trabajos varios, como son: de metal mecánica con 5 obreros, elaborando cerchas de estructura metálica para las diferentes cámaras y cajas de registro en áreas exteriores del proyecto; se resanan y empastan paredes exteriores en el área del cuarto de máquinas con un obrero; se instala barrederas de porcelanato en pasillos de circulación en pisos superiores con un obrero; así como también se procede con la colocación de taponos en las cañerías de redes contra incendios, como también se procede a bloquear por pisos las redes matrices, para comenzar a realizar las pruebas hidráulicas por zonas de este sistema, con 3 obreros.</p> <p>Se han realizado actividades pequeñas de obras, que no generan ningún avance significativo que sea importante de recalcar, avance que se mantiene desde el mes de Abril anterior con un 91%.</p> <p><b>AVANCE SE MANTIENE IGUAL 91% del contrato original</b></p>	Córdova Peñañiel, Italo Alejandro	01/07/2013 - 04:00 PM
<p><b>1 AL 15 JUNIO 2013:</b></p> <p>Se trabaja en el Centro con un promedio de 15 obreros, en una sola jornada de 07h00 hasta las 17h00, se espera que dentro del mes de Junio 2013, se proceda con la firma del contrato complementario para reiniciar los trabajos previo a una reprogramación del proceso constructivo y tiempo para la entrega de la obra.</p>	Córdova Peñañiel, Italo Alejandro	21/06/2013 - 01:26 PM
<p><b>15 AL 31 MAYO 2013:</b></p> <p>Se continúa laborando en el CAR. Cuenca con un promedio de 20 obreros, en una sola jornada de 07h00 a 17h00 se complementan trabajos pendientes como son instalaciones de luces en piscina, y de esta manera proceder al llenado total de la misma, en la cocina se continúa con los trabajos terminando de instalar cerámica en paredes de las bodegas de alimentos, utensilios y en baños y vestidores del personal de cocina, construcción de tapas para cámaras de aguas</p>	Córdova Peñañiel, Italo Alejandro	21/06/2013 - 12:59 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>servidas, aguas lluvias y eléctricas, limpieza y mantenimiento de pisos, accesos, ventanas, sembrado en áreas verdes exteriores etc.</p> <p>En el transcurso de la semana anterior, se generó una paralización temporal de obreros de la obra, por no haber recibido los pagos correspondiente a sus honorarios desde un par de semanas atrás, el contratista buscó financiamiento para solucionar el problema presentado debido a no contar con recursos para terminar con los trabajos pendientes del proyecto, espera que se genere la firma del contrato complementario, que es lo que impide complementar los trabajos ejecutados y generar un avance más acelerado de los trabajos a desarrollarse, según fiscalización el contratista ha ejecutado cerca de un millón de dólares en rubros no contratados que están contemplados en el contrato complementario, lo que origina una inversión que es necesaria para continuar con los procesos constructivos del contrato original.</p>		
<p><b>DEL 1 AL 15 MAYO</b></p> <p>Se continúa laborando en el CAR. Cuenca con un promedio de 25 obreros, en una sola jornada de 07h00 a 17h00 realizando trabajos de mantenimiento y correcciones constructivas, tales como: reemplazo de cerámicas fisuradas instaladas en piso y paredes de la piscina, instalación de cerámica en pasillos exteriores del edificio, instalación de grano lavado en escaleras de acceso a pisos superiores, en la cocina se trabaja implementando cerámica en paredes de las bodegas de alimentos, utensilios y en baños y vestidores del personal de cocina, se ha terminado con la readecuación para una mejor funcionalidad en baños turco y sauna, instalación de en el último piso de vigas en escaleras de escape contra incendios, limpieza de piso flotante en dormitorios como en pasillos y áreas de circulación, limpieza de ventanales de aluminio y vidrio, readecuación del entablado del escenario del auditorium.</p> <p>El día lunes 7 del presente mes, se recibió la visita de funcionarios y técnicos del Ministerio del Deporte, donde se realizó una reunión de trabajo propuesta por la Subsecretaría de Planificación y Apoyo, para determinar el modelo de gestión del proyecto, se plantearon y propusieron ideas para mejorar la funcionalidad del CAR. Está pendiente, presentar el proyecto a implementarse para determinar las diferentes actividades a desarrollarse en el edificio y poder considerar los cambios constructivos a ejecutarse dentro del contrato complementario, se consideró por el tiempo, que las áreas del departamento médico se ajusten a la zona considerada en el proyecto, generando un rediseño donde se considera los diferentes dispensarios y áreas médicas a implementarse. Está Gerencia solicito al Departamento médico entregar las áreas que se requieren para cada actividad de atención que se va a implantar en el proyecto, para de esta manera poder rediseñar lo ya existente.</p> <p>Está pendiente hasta la fecha la firma del contrato complementario, que es lo que impide complementar los trabajos ejecutados y generar un avance más acelerado de los trabajos a desarrollarse, ya como lo he mencionado anteriormente existen rubros no contratados e incremento de cantidades que son necesarias para la funcionalidad adecuada del proyecto. No existe incremento de obra a la fecha, para determinar un avance del contrato original, solamente se espera que el ICO proceda con generar el contrato complementario para su firma y legalización en beneficio del proyecto.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>15/05/2013 - 04:33 PM</p>
<p><b>DEL 15 AL 30 ABRIL</b></p> <p>Se trabaja con un promedio de 25 obreros, en una sola jornada de 07h00 a 17h00 realizando trabajos de instalación de cerámica en escaleras de acceso a pisos superiores en el bloque norte, se ha instalado cerámica en las dos terrazas del edificio, instalación de luminarias decorativas en áreas verdes de la fachada principal, colocación de tapas en cámaras de registro de aguas servidas y aguas lluvias, corrección de redes de aguas servidas que presentaban fugas de gases por el deterioro de las mismas, readecuación e implementación de áreas en la cocina, readecuación para una mejor funcionalidad en baños turco y sauna, corrección y cambio de cerámicas con fallas en piso y paredes de la piscina.</p> <p>Está pendiente hasta la fecha la firma del contrato complementario, la Fiscalización solicita al ICO generar 77 días de ampliación de plazos de la obra, detallados en tres causales de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- 35 días por motivos de afectación invernal que ha soportado la ciudad en los primeros meses del año.</li> <li>2.- Los rubros contractuales se han ejecutado en cantidades superiores a lo estimado en algunos casos este incremento va hasta un 250%, motivo por el cual la fiscalización recomienda un plazo adicional más de 25 días.</li> <li>3.- Finalmente por la demora de la firma del contrato complementario, no se han podido ejecutar varios rubros contractuales, que para su realización necesitan que estén ejecutados previamente rubros que se han considerado en el contrato complementario, los mismos que no pueden ejecutarse por no contar con la base legal que sustente su pago y control, razón por la cual la fiscalización recomienda ampliar el plazo en 17 días calendarios.</li> </ol> <p>Por consiguiente sumadas todas las ampliaciones dadas por los diferentes motivos, se tendría un plazo adicional de 77 días calendarios, dándose como fecha de terminación contractual para la obra el día 30 de Abril del 2013.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>30/04/2013 - 10:00 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AVANCE A LA FECHA 91% del contrato original</p> <p><b>DEL 1 AL 15 ABRIL</b>                      Actualmente, se continua avanzando irregularmente con muy pocos obreros, en diferentes frentes, se trabaja en actividades de sellado y pintura en dormitorios plantas altas, fosa para ubicación de bombona de gas, readecuación y zonificación de áreas en la cocina para implementación de redes de infraestructura básica y su respectivo equipamiento, instalación de cerámica y emporado en baños para dormitorios de atletas especiales, construcción de cuarto de bombas para jacuzzi y baño sauna, readecuación de jacuzzi y baño sauna, instalación de porcelanato en terraza de cafetería, iluminación exterior en áreas verdes y caminarias, revestimiento de empaste en pasillos del edificio.                      Existen rubros contractuales que necesitan estar complementados con trabajos que no fueron contratados, lo que origina un desfase constructivo ya que técnicamente primero se debe complementar con procesos constructivos necesarios para una mejor funcionalidad de la obra que no estuvieron considerados en el contrato original, tales como, son las obras de ingenierías de agua potable, sistemas contra incendios, redes sanitarias, sistemas de voz y datos, eléctrica y mecánica, donde se han generado imprevistos técnicos de diseño, calidad de materiales, implementación de equipos de mayor capacidad para satisfacer mayores demandas.                      Todos estos procesos a la fecha se encuentran paralizados hasta no generarse un contrato complementario que fue entregado al ICO a fines de Diciembre del 2012, donde se especifica el requerimiento de ejecutar procesos constructivos necesarios para complementar los rubros contratados originalmente, se espera cumplir con este requerimiento, para reprogramar y generar un nuevo cronograma de avance, donde se especifique el tiempo máximo de construcción y entrega del proyecto que debería estar aprobado por el Administrador del Contrato y Fiscalización de la obra                      Se trabaja normalmente con un promedio de 30 obreros, y 10 técnicos en jornada corrida de 07h00 a 17h00.</p> <p>AVANCE A LA FECHA 91% del contrato original</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>15/04/2013 - 03:37 PM</p>
<p><b>DEL 15 AL 31 MARZO</b>                      Actualmente, se continua avanzando en varios frentes, con trabajos de instalación de redes para sistemas contraincendios, instalación de porcelanato en acceso principal, armado de estructuras metálicas para escaleras de emergencia, sellado y pintura en dormitorios plantas altas, detalles de acabados en cafeterías de las dos torres, instalación de climatización en cafeterías, fosa para ubicación de centralina de gas, readecuación de la cocina para implementación de redes de infraestructura básica y equipamiento, cerámica en baños para dormitorios de atletas especiales, instalación de ventanas de aluminio y vidrio en los dormitorios, baños, arreglo de tumbado y pintura en auditorium.                      Existen trabajos por ejecutarse que se encuentran prácticamente paralizados por ser procesos constructivos donde se han generado rubros nuevos no contratados e incrementos de cantidades en rubros contemplados en el contrato original, los frentes que no avanzan según lo programado son las obras de ingenierías tales como las de agua potable, sanitaria, voz y datos, eléctrica y mecánica, donde se generan imprevistos técnicos constructivos que son necesarios complementar para contar con la funcionalidad optima de la obra.                      Los plazos contractuales y las ampliaciones otorgadas por la Fiscalización, aprobadas por el ICO para la ejecución de la obra están vencidos, siendo hasta el 9 de Marzo del 2013 la última fecha de ampliación, depende de la firma del contrato complementario para generar una fecha tentativa de culminación del proceso constructivo.                      Se trabaja normalmente con un promedio de 60 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de 07h00 a 19h00.</p> <p>AVANCE A LA FECHA 90% del contrato original</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>31/03/2013 - 10:18 AM</p>
<p><b>RESUMEN EJECUTIVO</b>  <b>DEL 1 AL 15 MARZO 2013</b></p> <p>Esta Gerencia conjuntamente con fiscalización han generado los rediseños necesarios buscando una mejor funcionalidad de la cocina, ya que lo existente no era lo más indicado para el equipamiento que se piensa implementar por parte del Ministerio del Deporte, se han entregado al ICO estos cambios para su aprobación.                      Preocupa que el contrato complementario no se firme, a la fecha de este informe se han vencido los plazos generados por la fiscalización que fueron aprobados por el ICO que era hasta el 9 de Marzo del 2013. Por consiguiente se han vencido las ampliaciones de plazo y se ha vencido el plazo estipulado en el contrato original, es responsabilidad del ICO el proceder a generar el contrato complementario, cuenta con la aprobación del Ministerio del Deporte quien ya sugirió que se viabilice lo más pronto posible, contrato complementario que tiene su justificativo técnico para ejecutar rubros no contratados e incrementos de cantidades necesarios para la funcionalidad del proyecto.                      El contratista, continua avanzando en varios frentes, con trabajos de infraestructura hidrosanitaria, sistema eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>15/03/2013 - 10:50 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>contraincendios, instalación de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, armado de estructuras metálicas para escaleras de emergencia, sellado y pintura en dormitorios plantas altas, detalles de acabados en cafeterías de las dos torres, fosa para ubicación de centralina de gas, readecuación de la cocina para implementación de redes de infraestructura básica, baños en dormitorios de atletas especiales, instalación de ventanas de aluminio y vidrio en los dormitorios, baños y arreglo de tumbado en auditorium.</p> <p>Se trabaja normalmente con un promedio de 70 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de 07h00 a 19h00.</p> <p>Avance del contrato original 88%</p>		
<p><b>DEL 15 AL 28 FEBRERO</b></p> <p>Los trabajos realizados hasta la presente fecha del contrato original, contemplan un avance del 85% especificando que al firmarse el contrato complementario el avance total de la obra bajaría aproximadamente a un 60%, por la generación de rubros nuevos e incrementos de cantidades contemplados en el nuevo contrato</p> <p>Actualmente, se avanza en varios frentes, con trabajos de infraestructura hidrosanitaria, sistema eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas contra incendios, instalación de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, ascensores en los dos bloques del edificio, adoquinado en parqueos y acceso principal, armado de estructuras metálicas para escaleras de emergencia, rampa de acceso para personas con capacidades especiales en el área del auditorium, readecuación de las bajantes de aguas lluvias, ventilación y aguas servidas.</p> <p>Se ha construido un espacio independiente para el correcto funcionamiento del transformador y generador, donde se ha instalado un generador de 350KVA con mayor capacidad, ya que la demanda del edificio así lo exige, se ha rediseñado el sistema mecánico de calderos donde los equipos existentes y que fueron entregados al inicio de la obra por parte del Ministerio del Deporte, según la protocolización de entrega-recepción a la Administración del ICO, se encontraron en buen estado, pero sin garantía de funcionamiento, y sin la capacidad requerida para abastecer de agua caliente al Centro.</p> <p>El nuevo contrato complementario, se prevé reemplazar el sistema existente por uno que mejora las características de calentamiento del agua, a base de un sistema a vapor, tomando en consideración que parte del equipo existente va a ser reutilizado, como son los tanques de recirculación (incluye accesorios) y tanque de almacenamiento. Se ha considerado por pedido del Ministerio del Deporte implementar telefonía IP (enrutamiento IP categoría 6). Accespoint acceso a internet inalámbrico, sistema de video-vigilancia, sonorización, Tv por cable, implementación de luminarias LED en planta baja y ciertas áreas del edificio.</p> <p>Se trabaja normalmente con un promedio de 50 obreros, y 15 técnicos en jornada corrida de 07h00 a 18h00 y de 22h00 a 06h00.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>28/02/2013 - 09:29 AM</p>
<p><b>DEL 15 AL 28 DE FEBRERO</b></p> <p>Los trabajos realizados hasta la presente fecha del contrato original, contemplan un avance del 85% especificando que al firmarse el contrato complementario el avance total de la obra bajaría aproximadamente a un 60%, por la generación de rubros nuevos e incrementos de cantidades contemplados en el nuevo contrato</p> <p>Actualmente, se avanza en varios frentes, con trabajos de infraestructura hidrosanitaria, sistema eléctrico, de voz y datos, mecánico, como también en sistemas contra incendios, instalación de porcelanato en gradas y pasillos interiores y exteriores, ascensores en los dos bloques del edificio, adoquinado en parqueos y acceso principal, armado de estructuras metálicas para escaleras de emergencia, rampa de acceso para personas con capacidades especiales en el área del auditorium, readecuación de las bajantes de aguas lluvias, ventilación y aguas servidas.</p> <p>Se ha construido un espacio independiente para el correcto funcionamiento del transformador y generador, donde se ha instalado un generador de 350KVA con mayor capacidad, ya que la demanda del edificio así lo exige, se ha rediseñado el sistema mecánico de calderos donde los equipos existentes y que fueron entregados al inicio de la obra por parte del Ministerio del Deporte, según la protocolización de entrega-recepción a la Administración del ICO, se encontraron en buen estado, pero sin garantía de fun</p> <p><b>DEL 1 AL 15 FEBRERO 2013</b></p> <p>A la fecha el Administrador del Contrato con fecha 8 de Febrero, entrego en Quito el presupuesto complementario reajustado y corregido en el Instituto de Contratación de Obras ICO para su aprobación definitiva luego de un proceso de observaciones y correcciones solicitadas por la entidad contratante, este proceso ha generado el retraso de avance de los trabajos contratados, ya que era necesario asumir imprevistos de obra no contemplados en el contrato original, como también rubros nuevos e incrementos de cantidades, esto motiva urgentemente que se genere este contrato complementario para generar la funcionalidad de la obra. Todo esto ha motivado contratiempos en el proceso de ejecución, se espera que se firme lo más rápido posible este</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>27/02/2013 - 05:40 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>compromiso para no seguir postergando los avances que lo único que originan es retrasar más su entrega, a la fecha no se podría indicar para cuando estaría concluido los trabajos, porque depende de la firma del contrato complementario y la entrega de los recursos al constructor del proyecto.</p> <p>Se trabaja en varios frentes, como son rampas para personas especiales en accesos al auditorium, instalación de tumbado falso en todos los dormitorios, se termina de instalar adoquines en áreas exteriores, instalación de cerámica en escaleras interiores de accesos a pisos superiores y en pasillos exteriores, casetas de control, instalación de cajetines contra incendios, áreas verdes exteriores, readecuación de tejas, servicios higiénicos en piso de salón de usos múltiples, nueva red de aguas lluvias para desfogar de las mismas, correcciones de bajantes, utilización de ambientes que se generan debajo de las cubiertas de los últimos pisos en las dos torres, que pueden servir para bodegas o áreas para guardar equipamiento en desuso, escaleras de escape contra incendios, instalaciones de voz y datos, preparación y sellado de paredes en dormitorios de todos los pisos del edificio para proceder con su pintura en colores suaves, empaste en tumbados falsos de dormitorios y vías de accesos exteriores, se han instalado los calderos procesadores de agua caliente y vapor ubicados en el cuarto de máquinas, etc. Se trabaja durante el día con aproximadamente 50 obreros en varios frentes, repartidos en tres jornadas, una extendida durante el día desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con los 50 obreros, la segunda de 7 a 10 de la noche con 15 obreros se ha suspendido los trabajos en la noche, se argumenta que no pueden incrementar el turno de la noche por motivos de recursos.</p>		
<p>01 AL 15 ENERO 2013:</p> <p>Se trabaja en obras de ingeniería tecnológica instalando los equipos de racks para internet y telefonía, se ha terminado de corregir la totalidad del sistema sanitario, como también las redes de agua, se instala el caldero del cuarto de máquina con sus respectivos equipos para poner en funcionamiento las redes de abastecimiento de agua caliente, se espera llenar la piscina la próxima semana; redes eléctricas terminadas en los pisos superiores, terminado la colocación de granito lavado en el piso perimetral de la piscina; se ha terminado de instalar las luminarias de toda el área de la piscina, se continúa trabajando en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta totalmente el edificio exteriormente; Se trabaja en varios frentes, pendientes algunas áreas hasta generar el contrato complementario, se trabaja las tres jornadas desde el mes de Noviembre de 2012, con un promedio de 70 hombres en el día y 25 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso. Se trabaja simultáneamente con las obras de ingenierías básicas como son la readecuación de las redes contra incendio que se identifican con el color rojo. Se han comenzado los trabajos de instalación de los ascensores en las dos torres del edificio. Se ha terminado de fundir con hormigón armado los accesos principales, áreas de parqueo y se instala el adoquín en el Centro.</p> <p>CONCLUSIONES. El proyecto avanza normalmente en su proceso constructivo, existe preocupación por parte del contratista y fiscalización porque todavía no se firma el contrato complementario por parte del ICO, lo que podría originar el retraso de terminación de la obra en la fecha comprometida para el día 12 de Febrero de 2013.</p> <p>AVANCE A LA FECHA: 75% del contrato original</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>18/01/2013 - 12:03 PM</p>
<p>15 AL 31 DICIEMBRE 2012:</p> <p>Se trabaja en obras de ingeniería correspondiente a infraestructura básica, redes sanitarias, donde se ha terminado de corregir la totalidad del sistema sanitario, como también las redes de agua se han desarrollado las pruebas de presión del sistema de agua, pendiente incrementar al máximo de presión necesaria para verificar su real resistencia por no estar instalado todavía las bombas del cuarto de máquinas; redes eléctricas también terminadas en los pisos superiores, a la fecha de trabaja corrigiendo e implementando los puntos de luz y tomacorrientes de la planta baja. Se trabaja en varios frentes, pendientes algunas áreas hasta generar el contrato complementario, se trabaja las tres jornadas desde el mes de Noviembre con un promedio de 90 hombres en el día y 45 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso, en obras de ingenierías básicas como son la readecuación de las redes contra incendio que se identifican con el color rojo, luego de haberse aprobados los nuevos rediseños presentados por fiscalización y aprobados por el ICO, se han instalado y conectado los aspersores contra incendios en todos los pisos superiores del edificio.</p> <p>El proyecto avanza normalmente en su proceso constructivo, se espera que se genere lo más pronto posible el contrato complementario que se requiere para la finalización de los trabajos contratados. Se han generado inspecciones por parte de áreas técnicas de la Subsecretaría de planificación encargada de la implementación deportiva del Ministerio del Deporte, para</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>03/01/2013 - 12:25 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>generar la información necesaria para el modelo de gestión de la funcionabilidad del proyecto y su respectiva implementación, como también se generaron reuniones con ETAPA empresa de telecomunicaciones del Azuay, para viabilizar a futuro la dotación de servicios tecnológicos al CAR.</p> <p>AVANCE A LA FECHA : 72% del contrato original</p>		
<p>AL 30 NOVIEMBRE 2012                      A la fecha se continua trabajando en obras de ingeniería correspondiente a infraestructura básica, se continua trabajando en el cableado eléctrico, puntos de iluminación, puntos de tomacorrientes en todos los pisos del edificio, se ha terminado de colocar la cerámica en piso y paredes y se trabaja con cerámica antideslizante en el piso perimetral de la piscina; se ha terminando de colocar la cubierta de la piscina; se espera el caldero de 50HP que va en el cuarto de máquinas el mismo que dotara de agua caliente y vapor en todo el edificio; se continua trabajando en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta el edificio exteriormente; en lo relacionado al Auditorium se considera volver a reubicar la alfombra y las sillas, retiradas para darle una mejor reubicación con vista al escenario, este quedara funcional para conferencias y premiaciones y no será utilizado como teatro, se espera el modelo de gestión para definir su funcionabilidad; el cuarto de bombas para la piscina esta terminado estructuralmente para su implementación, se continua ejecutando físicamente el cuarto de transformadores.                      Se ha entregado al ICO el presupuesto real que se necesita para generar un contrato complementario urgente debido a los imprevistos presentados en el desarrollo de la obra por el incremento de cantidades en los rubros contractuales y creación de rubros nuevos.                      Se trabaja en varios frentes, pendientes algunas áreas hasta generar el contrato complementario, Fiscalización aprobó una ampliación de plazos de 45 días hasta el 2 de Febrero del 2013, se trabaja con un promedio de 90 obreros y 20 profesionales con operadores, se comenzó a trabajar las tres jornadas desde este mes de Noviembre con un promedio de 90 hombres en el día y 45 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso                      AVANCE 48%</p> <p>AL15 NOVIEMBRE                      A la fecha se continua trabajando en obras de ingeniería, se continua realizando pruebas de presión en todas las redes hidrosanitarias, se han instalado los aspersores contra incendios en los 205 dormitorios del edificio, de igual manera se continua trabajando en el cableado eléctrico; se continua trabajando en la piscina colocando cerámica en el piso y paredes; se está terminando de colocar la cubierta de la piscina; se han desmontado los calderos existentes en el cuarto de máquinas, para cambiar por unos de mayor capacidad y que produzcan a la vez vapor; se continua trabajando en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta el edificio exteriormente; en lo relacionado al Auditorium se cuenta ya con los nuevos estudios para la dotación adecuada del sonido, acústica e iluminación y proceder a ejecutar estas implementaciones; se trabaja en el cuarto de bombas para la piscina, el mismo que fue reubicado por criterio técnico al pie de la misma, como también se ejecuta la construcción del cuarto de transformadores que se reubicó fuera del cuarto de máquinas y calderos, porque estaban estos ubicados sobre la cisterna que se encuentra en el subsuelo del cuarto de máquinas.                      Se cuenta ya con el presupuesto real que se necesita para generar un contrato complementario urgente debido a los imprevistos presentados en el desarrollo de la obra ya sea por el incremento de cantidades en los rubros contractuales y rubros nuevos creados por no contemplar en los estudios entregados por el ICO al contratista.                      Se trabaja en todos los frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato complementario de nuevos rubros, con un promedio de 70 obreros y entre 20 profesionales y operadores, se comenzó a trabajar las tres jornadas desde este mes de Noviembre con un promedio de 90 hombres en el día y 25 hombres en el turno de la noche donde realizan trabajos eléctricos, voz y datos y colocación de estructura para la instalación del cielo falso                      AVANCE 40%</p>	<p>Córdova                      Peñafiel, Italo                      Alejandro</p>	<p>03/01/2013 -                      12:23 PM</p>
<p>AL 31 OCTUBRE A la fecha se trabaja en obras de ingeniería y se continua realizando pruebas de presión en todas las redes hidrosanitarias del edificio, se cambian y modifican secciones que tienen deficiencias constructivas, de igual manera se trabaja en el cableado eléctrico, se cambia la especificación técnica del cable flexible existente en todas las redes de cada piso por el cable sólido, cambios aprobado por fiscalización; se reubican los punto de tomacorrientes en las habitaciones de hospedaje, como también se dota de líneas para el sistema de voz y datos en los dormitorios del edificio; se trabaja en la piscina colocando cerámica en el piso, se ha terminado de instalar las tuberías y ducto de reboso en todo el perímetro de la piscina; se está colocando en la cubierta de la piscina el policarbonato para protección de la misma; se trabaja con los técnicos mecánicos en el desmontaje de los calderos, donde se ha considerado cambiar los existentes porque el edificio requiere un sistema de vapor para la cocina y baños saunas, situación que no se producen con los calderos actuales, pues la misma solo funcionan para el calentamiento del</p>	<p>Córdova                      Peñafiel, Italo                      Alejandro</p>	<p>14/11/2012 -                      10:45 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>agua y no producen vapor, este informe nos indica que estos equipos no estan en la capacidad de generar la suficiente calefacción para calentar una piscina de 525m3 y mantener agua caliente (60°C) para todo el edificio; se ha fundido de hormigón simple el acceso principal al edificio con sus respectivas rampas para personas con discapacidad, como también se ha desarrollado la construcción de la vereda de circulación peatonal en la fachada principal del edificio; se trabaja en el acabado de las fachadas del edificio, se empastan y se pinta el edificio exteriormente, los colores aprobados por el Ministerio del Deporte son el arena, teca y bambú, son colores que van de acuerdo al entorno de los edificios de la zona donde predomina la teja en la mayoría de sus cubiertas, y juega con la cubierta del edificio; en lo relacionado al Auditorium se están elaborando los estudios de sonido, acústica e iluminación para proceder a ejecutar estas implementaciones. A la fecha no se entrega todavía por parte del contratista el presupuesto real que se está generando por el incremento de cantidades y rubros nuevos, para viabilizar estos incrementos a través de un contrato complementario, se ha solicitado generar esta información lo más rápido posible</p> <p>Se trabaja en 16 frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato complementario de nuevos rubros, con un promedio de 110 obreros y entre 30 profesionales y operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche.</p> <p>A la fecha, se está generando la entrega por parte del contratista a fiscalización de rubros nuevos e incrementos de rubros que superan el 35% del incremento aprobado por la ley de contratación pública, solicitan la aprobación de un contrato complementario por todos los imprevistos presentados, ya que son necesarios de atender para que esta obra funcione, se han mantenido reuniones con los representantes de las partes involucradas, constatándose la prioridad de viabilizar en el menor tiempo posible los recursos a necesitarse. Además la fiscalización y el Administrador del contrato ICO han aprobado una ampliación de plazos por 45 días al contratista por motivos del incremento de rubros y creación de rubros nuevos generados en el avance de la obra, como también por el proceso de entrega al contratista de las instalaciones del CAR ya que algunas áreas estaban clausuradas porque los contratistas anteriores no habían entregado las llaves para la apertura de estas zonas las mismas que se encontraban en proceso de terminación unilateral por incumplimiento de los trabajos contratados por este Ministerio, este proceso se legalizo con fecha 20 de Julio con la presencia del Notario Sexto de la ciudad de Cuenca Dr. Rene Durán Andrade.</p>		
<p>OCTUBRE 2012: La obra presenta muchos imprevistos que van a generar incremento de rubros y rubros nuevos, el Consorcio del Austro contratista de la obra, presento un presupuesto estimado del monto a necesitarse para cubrir estos incrementos, fiscalización solicito lo más rápido posible presenten el presupuesto real a necesitarse para su revisión y aprobación ya que no hay mucho tiempo para generar un Aden dum al contrato ó un contrato complementario, esto depende del departamento jurídico del ICO quien determinara como contratar estos adicionales ya que se estima según presupuesto estimado que superan en un 70% del monto contractual, además de que el Ministerio del Deporte tendrá que gestionar estos recursos para entregar al ICO para su contratación, esto implica también de que se prevé por estos motivos un incremento de plazos que el contratista ya ha solicitado a la fiscalización por todos los imprevistos presentados, se encuentra en estudio de análisis el plazo a otorgarse previo a la justificación de los mismos.</p> <p>Se ha considerado a través de esta Gerencia generar reuniones entre las autoridades seccionales de la ciudad de Cuenca, como Municipio e Instituciones que brindan servicios básicos, para solicitar su intervención en las áreas circundantes al edificio para complementar que estas tengan los accesos al CAR en buen estado con la iluminación necesaria, señalética de información, vías expeditas, y con una ambientación que vaya con el ornato de la ciudad.</p> <p>Se trabaja en 16 frentes de trabajo, pendientes algunas áreas hasta generar contrato complementario de nuevos rubros, con un promedio de 110 obreros y entre 30 profesionales y operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche, no se aplicará la tercera jornada por motivos técnicos de rendimiento y clima, pero no se descarta su aplicación de ser necesario.</p> <p>AVANCE A LA FECHA: 26%</p> <p>SEPTIEMBRE 2012: A la fecha se han ingresado los estudios eléctricos a la Empresa eléctrica del Azuay para su aprobación y generar la factibilidad de servicio al CAR, de igual manera Punto Net tiene la autorización de ingresar y reubicar la antena ubicada en una de las torres del edificio. Se trabaja en varios frentes con un promedio de 120 obreros y entre 20 profesionales y operadores, en dos jornadas desde las 07h00 de la mañana hasta la 24h00 de la noche, a la fecha no se aplicará la tercera jornada por motivos técnicos de rendimiento y clima, pero no se descarta su aplicación de ser necesario.</p> <p>Se solicito a través de esta Gerencia a la Federación Deportiva del Azuay la autorización por escrito para poder utilizar el espacio físico entre el coliseo de tiro y el parqueadero del CAR que no era utilizado para ninguna actividad ya que se encontraba remontado y generaba un feo aspecto al sector, para generar la ampliación del espacio existente como parqueadero del Auditorium y del CAR. Teniendo la aceptación para desarrollar el requerimiento.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>23/10/2012 - 10:05 AM</p>

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los trabajos a la fecha han comenzado a desarrollarse normalmente y a buen ritmo, se han generado frentes de trabajo en todas las áreas, se cuentan ya con los rediseños de obras de ingeniería hidrosanitarias, eléctrica y de voz y datos, AVANCE A LA FECHA: 16%		

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>4- ORGANIZACIONAL. * General.</b> La demora en tramites Jurídicos, financieros y el recorte de recursos CAUSARÍA retraso en el cierre y liquidación de contratos, necesarios para la terminación de proyectos.	06/02/2020	Marcos Eduardo Torres Santander	50 %	60	30	0/1

Riesgos cerrados: 6, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Etapas 2008 - 2009 - 2010 concluidas	9-Entregables Formales	31/12/2010		31/12/2010		Sí	0.88
2	EJECUCIÓN: Publicación de proceso precontractual en el INCOP	2-Publicación de Pliegos	03/08/2011		03/08/2011		Sí	0.88
3	EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Suscripción del Contrato de consultoría PIC - CAR Cuenca	5-Entregables Intermedios	13/09/2011		13/09/2011		Sí	0.88
4	EJECUCIÓN: Recepción de los productos PIC - CAR Cuenca	5-Entregables Intermedios	13/12/2011		13/12/2011		Sí	0.88
5	EJECUCIÓN: Actas de terminación unilateral, mutuo acuerdo y firma de actas de recepción (Contratos 2008)	5-Entregables Intermedios	30/12/2011		30/12/2011		Sí	0.88
6	EJECUCIÓN: Entrega de Proyecto Integral Complementario al ICO	5-Entregables Intermedios	05/01/2012		05/01/2012		Sí	0.88
7	EJECUCIÓN: Modificación presupuestaria por reasignación de valores al ICO	5-Entregables Intermedios	05/01/2012		05/01/2012		Sí	0.88
8	EJECUCIÓN: Traspaso de valores al ICO	5-Entregables Intermedios	15/01/2012		15/01/2012		Sí	0.88
9	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2012		15/08/2012		Sí	0.88

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2012		30/08/2012		Sí	0.88
11	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2012		15/09/2012		Sí	0.88
12	EJECUCIÓN: Suscripción del Contrato de fiscalización de la obra realizado	9-Entregables Formales	21/09/2012		21/09/2012		Sí	0.88
13	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	0.88
14	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/10/2012		15/10/2012		Sí	0.88
15	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	0.88
16	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/11/2012		15/11/2012		Sí	0.88
17	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	0.88
18	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	0.88
19	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.88
20	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/01/2013		15/01/2013		Sí	0.88
21	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.88
22	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/02/2013		15/02/2013		Sí	0.88
23	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.88
24	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	1-Solicitud de Información	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.88
25	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.88
26	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/04/2013		15/04/2013		Sí	0.88
27	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.88
28	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/05/2013		15/05/2013		Sí	0.88
29	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.88
30	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2013		15/06/2013		Sí	0.88
31	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.88
32	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.88
33	EJECUCIÓN: Disposición de reinicio de obra realizada	5-Entregables Intermedios	26/07/2013		26/07/2013		Sí	0.88
34	EJECUCIÓN: Firma del Contrato Complementario CAR Cuenca realizada	5-Entregables Intermedios	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.88
35	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.88
36	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.88

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
37	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de agosto de 2013	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.88
38	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/09/2013		15/09/2013		Sí	0.88
39	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.88
40	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerencia realizado	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		15/10/2013		Sí	0.88
41	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra al 31 de Octubre 2013	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.88
42	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra al 18 de Diciembre 2013	5-Entregables Intermedios	18/12/2013		18/12/2013		Sí	0.88
43	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, por disminución de recursos económicos realizada	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	0.88
44	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Enero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/01/2014		28/01/2014		Sí	0.88
45	EJECUCIÓN: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca " aprobada	5-Entregables Intermedios	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.88
46	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Enero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.88
47	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.88
48	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Marzo 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		12/03/2014		Sí	0.88
49	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Abril 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.88
50	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Mayo 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		16/05/2014		Sí	0.88
51	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Junio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	03/07/2014		03/07/2014		Sí	0.88
52	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Julio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.88
53	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Agosto 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.88
54	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.88

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la obra Septiembre 2014 realizado							
55	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Octubre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.88
56	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Noviembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.88
57	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Diciembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.88
58	EJECUCIÓN: POA proyecto 2015 aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.88
59	EJECUCIÓN: Construcción Obras Aledañas (Transferencia SECOB) realizada	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.88
60	EJECUCIÓN: Obras Complementarias (Transferencia SECOB) realizada	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.88
61	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de obra del mes de Febrero 2015 del SECOB	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.88
62	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de obra del mes de Marzo 2015 del SECOB	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.88
63	EJECUCIÓN: Informe de visita técnica a la obra mes de marzo 2015 MINDEP	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.88
64	EJECUCIÓN: Solicitud sobre el estado actual del CEAR Cuenca a SECOB	1-Solicitud de Información	07/04/2015		07/04/2015		Sí	0.88
65	EJECUCIÓN: Respuesta del SECOB de solicitud sobre el estado actual del CEAR Cuenca - Se informa que el proceso de contratación se encuentra subido al Portal Institucional del SERCOP	1-Solicitud de Información	13/04/2015		13/04/2015		Sí	0.88
66	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de abril realizado	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.88
67	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de obra del mes de Abril 2015 del SECOB	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.88
68	EJECUCIÓN: Informe de visita técnica a la obra mes de Abril 2015 MINDEP	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.88
69	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de mayo realizado	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.88
70	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.88

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	obra del mes de Mayo 2015 del SECOB							
71	EJECUCIÓN: Informe de visita técnica a la obra mes de Mayo 2015 MINDEP	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.88
72	EJECUCIÓN: Informe de visita técnica a la obra mes de Junio 2015 MINDEP	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.88
73	EJECUCIÓN: Solicitud de optimización de espacios aledaños al CEAR CUENCA	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.88
74	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de julio realizado	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.88
75	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de agosto realizado	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.88
76	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de septiembre realizado	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.88
77	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de octubre realizado	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.88
78	EJECUCIÓN: Acta de recepción provisional de la obra	9-Entregables Formales	04/11/2015		04/11/2015		Sí	0.88
79	EJECUCIÓN: Contratación de servicio de transmisión y monitoreo en tiempo real en proyectos emblemáticos mes de noviembre realizado	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.88
80	Informe de visita técnica a la obra mes de Diciembre 2015 MINDEP	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.88
81	EJECUCIÓN: Acta de entrega definitiva de la obra	9-Entregables Formales	31/12/2016		06/05/2016		Sí	0.88
82	EJECUCIÓN: Informe técnico de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte marzo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.88
83	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte mayo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.88
84	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte junio 2017 realizado	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.88



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
85	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte julio 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.88
86	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte agosto 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.88
87	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas octubre 2017 elaborado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.88
88	EJECUCIÓN: Informe técnico de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte octubre 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.88
89	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte septiembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.88
90	EJECUCIÓN: Informe técnico de cinco contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte diciembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.88
91	EJECUCIÓN: Informe técnico de diez contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte noviembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.88
92	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Febrero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.88
93	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Marzo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.88
94	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Abril 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.88
95	EJECUCIÓN: Gestiones para liquidación técnica de contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.88

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecutados por el Ministerio del Deporte Mayo 2018 realizado							
96	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Junio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.88
97	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Julio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.88
98	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Agosto 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.88
99	EJECUCIÓN: Informe técnico de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Septiembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.88
100	EJECUCIÓN: Informe técnico de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Octubre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.88
101	EJECUCIÓN: Informe técnico de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Noviembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.88
102	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Diciembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.88
103	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.22
104	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.22
105	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.23
106	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.23
107	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
108	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.23
109	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de enero a julio de 2019	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.23
110	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.23
111	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019	30/09/2019			No	0.23
112	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.23
113	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de agosto a noviembre de 2019	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019	30/11/2019			No	0.23
114	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.23
115	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.14
116	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.14
117	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.2
118	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.2
119	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	0.14
120	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de enero a junio de 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.2
121	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.14
122	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.24
123	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	0.14


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
124	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.14
125	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.2
126	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.14
127	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.14
128	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de julio a diciembre de 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.2
129	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre octubre a diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.14
130	COMPLETADO: Hitos Planificación 2021, Informe final de cierre	V - Verificación ejecutiva	31/12/2021	31/12/2021			No	5.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	avances de proyecto	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	25/11/2016
2	: " Verificar el número de Deportistas Zamoranos que participan en el deporte de Alto Rendimiento.	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	16/10/2014
3	Obra técnicamente paralizada por falta de avance real.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	16/04/2014
4	Supervisión de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	21/01/2014
5	Supervisión de Infraestructura y Obras Complementarias. Tiempos de Entrega.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	23/08/2013
6	Constatación de obras en Proyecto CAR Cuenca	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	29/04/2013
7	Verificación del avance del proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	14/02/2013
8	Historico - En visita realizada al Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, se verificó que se están realizando trabajos con unos 50 trabajadores, en tres turnos diarios, conforme al co	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	20/07/2012
9	Historico - En visita realizada hoy 6 de junio de 2012, al Centro de Alto Rendimiento de Cuenca se evidenció que continúa el deterioro de techos, ventanas, puertas, existen estucos caídos, en e	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	06/06/2012
10	Historico - - El señor Gobernador y el señor Supervisor de SNAP en visita in situ al CAR observaron que el mismo presenta un avanzado estado de deterioro: techos, ventanales, puertas de ingreso s	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	11/05/2012
11	Historico - - Las diferentes áreas como piscina, habitaciones y otras se encuentran en avanzado estado de deterioro. - En áreas donde algunos contratistas que no tuvieron problema y ya entregaron	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	20/10/2011

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de contratos de obra y fiscalización liquidados		-	-	-	01/01/2019	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,802,323.29 **
Costo Total:	15,679,038.86
Total Devengado:	9,802,323.29
% Costo Total Devengado:	62.52 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 62.52 %

### Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,407,178.58	0.00	0.00	1,407,178.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	223,994.38	0.00	0.00	223,994.38
Ppto. Codificado	1,068,621.82	0.00	0.00	1,068,621.82
Ppto. Comprometido	344,501.85	0.00	0.00	344,501.85
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	10,131,378.56	0.00	0.00	10,131,378.56
Ppto. Devengado	9,802,323.29	0.00	0.00	9,802,323.29
Pagado Real	218,648.79	0.00	0.00	218,648.79
Estimado a fin de año	* 9,802,323.29	0.00	0.00	9,802,323.29
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	329,055.27	0.00	0.00	329,055.27
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.75 %	0.00 %	0.00 %	96.75 %
Ppto. Codificado 998	713,436.60	0.00	0.00	713,436.60
Ppto. Devengado 998	95,322.51	0.00	0.00	95,322.51

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

2	Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.
---	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		RESUMEN_EJECUTIVO_15_al_30_de_Noviembre_2012.docx	29/11/2012
2		RESUMEN_EJECUTIVO_1_AL_15_de_Diciembre_2012.docx	15/12/2012
3		RESUMEN_EJECUTIVO_GPR_MES_DE_AGOSTO.doc	31/08/2012
4	F4_anexo noviembre 2015	F4_anexo_noviembre_2015.docx	02/12/2015
5	Anexo de cumplimiento del pago por juicio contrato 024-UTGOE-C	F7.pdf	07/10/2016
6	Anexo de gestión del mes de septiembre del 2015: E9_anexo septiembre 2015	E9_anexo_septiembre_2015.docx	01/10/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	Anexo resumen ejecutivo mes de mayo	C2.pdf	05/06/2014
8	Anexo Resumen ejecutivo octubre 2014	C6_informe_tecnico_ceil_cuenca_07nov2014.pdf	21/11/2014
9	Anexo Resumen ejecutivo septiembre 2014	C5_informe_tecnico_ceil_cuenca_01oct2014.pdf	21/11/2014
10	Aprobación de la reprogramación al POA	I-06.pdf	13/07/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 42: Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 18-12-2013	A8_Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA_18-12-2013.pdf	19/12/2013
12	B1 Cumplimiento HITO 44	B1_Cumplimiento_HITO_44.pdf	06/02/2014
13	B2 Cumplimiento HITO 45	B2_Cumplimiento_HITO_45.pdf	06/02/2014
14	B3 Cumplimiento HITO 46	B3_Cumplimiento_HITO_46.pdf	06/02/2014
15	C7 HITO 57	18informe_tecnico_ceil_cuenca_08dic2014.pdf	30/12/2014
16	Cumplimiento HITO 12-Suscripción de contrato de fiscalización de la obra	Oficio_ICO-Contratación_de_fiscalización.pdf	17/09/2013
17	Cumplimiento HITO 25	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA_01_al_15_abril_2013.pdf	30/04/2013
18	Cumplimiento HITO 26	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA_15_al_30_abril_2013.doc	30/04/2013
19	Cumplimiento HITO 27	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Mayo_2013.pdf	24/06/2013
20	Cumplimiento HITO 28	Informe_CAR_Cuenca_15al_31de_Mayo_2013.pdf	03/06/2013
21	Cumplimiento HITO 29	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Junio_2013.pdf	27/06/2013
22	Cumplimiento HITO 30	Informe_CAR_Cuenca_15_al_30_de_Junio_2013.pdf	01/07/2013
23	Cumplimiento HITO 31	Informe_CAR_Cuenca_1al_15_de_Julio_2013.pdf	15/07/2013
24	Cumplimiento HITO 32	firma.jpg	06/08/2013
25	Cumplimiento Hito 33	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Agosto_2013.docx	05/09/2013
26	Cumplimiento HITO 33-Disposición reinicio de los trabajos	Oficio_ICO-Disposición_reinicio_de_obra_del_contrato_CAR_Cuenca.pdf	24/09/2013
27	Cumplimiento Hito 34	Informe_CAR_Cuenca_15_al_31_de_Agosto_2013.docx	05/09/2013
28	Cumplimiento Hito 38	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_de_Septiembre_2013.pdf	03/10/2013
29	Cumplimiento Hito 39	Informe_CAR_Cuenca_15_al_30_de_Septiembre_2013.docx	10/10/2013
30	Cumplimiento Hito 40	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_Octubre2013.docx	29/10/2013
31	D5_INFORME TÉCNICO MARZO 2015-COORD 6	D5_INFORME_TÉCNICO_MARZO_2015-COORD_6.pdf	03/06/2015
32	E1_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 01Mayo2015	E1_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_01Mayo2015.pdf	04/05/2015
33	E2_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 01Junio2015	E2_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_01Junio2015.pdf	03/06/2015
34	E5_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 03Agosto2015	E5_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_03Agosto2015.pdf	08/08/2015
35	E6_Informe Técnico_CEAR_Cuenca_31agosto2015	E6_Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_31agosto2015.pdf	03/09/2015
36	E7_anexo agosto 2015	E7_anexo_agosto_2015.docx	03/09/2015
37	E8_Informe Técnico elaborado por la Coordinación Zonal 6 correspondiente al mes de septiembre 2015 de seguimiento del proyecto.	E8_informe_tecnico_ceil_cuenca_30sept2015.pdf	01/10/2015
38	Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septiembre 2019	K-07.pdf	10/10/2019
39	Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019	K-04.pdf	06/09/2019
40	Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019	K-09.pdf	17/12/2019
41	Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019	K-08.pdf	08/11/2019
42	F1_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 02Nov2015	F1_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_02Nov2015.pdf	04/11/2015
43	F2_anexo octubre 2015	F2_anexo_octubre_2015.docx	04/11/2015
44	F3_INFORME TECNICO_CEAR CUENCA 02Dic2015	F3_INFORME_TECNICO_CEAR_CUENCA_02Dic2015.pdf	02/12/2015
45	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre del año 2018	J-02.pdf	08/10/2018
46	Gestión Agosto . Seguimiento a liquidación de contratos	G9.pdf	05/09/2017
47	Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos	G7.pdf	08/08/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
48	Gestión MAYO. Reprogramación POA 2017	G3.pdf	16/06/2017
49	Hito 100. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Octubre del año 2018	J-03.pdf	05/11/2018
50	Hito 101. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Noviembre del año 2018	J-05.pdf	05/12/2018
51	Hito 102. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre del año 2018	J-07.pdf	04/01/2019
52	Hito 105 Informe consolidado de la gestion realizada en el primer trimestre, reporte marzo 2019	J-09.pdf	08/04/2019
53	Hito 110. Entrega de informe justificativo periodo Agosto 2019	K-05.pdf	05/09/2019
54	Hito 111. Entrega de informe justificativo periodo Septiembre 2019	K-06.pdf	07/10/2019
55	Hito 114 Entrega Informe justificativo gestión período diciembre de 2019	L-01.pdf	03/01/2020
56	Hito 115 Entrega Informe justificativo gestión período enero de 2020	L-02.pdf	12/02/2020
57	HITO 34-Contrato Complementario CAR Cuenca	Contrato_Complementario_CAR_Cuenca.pdf	17/09/2013
58	HITO 47 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Enero 2014	B4_Cumplimiento_HITO_47.pdf	17/03/2014
59	HITO 48 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	B5_Cumplimiento_HITO_48.pdf	17/03/2014
60	HITO 49 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Marzo 2014	B6_Cumplimiento_HITO_49.pdf	11/04/2014
61	HITO 50 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Abril 2014	B8_Cumplimiento_HITO_50.pdf	15/07/2014
62	HITO 51 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Mayo 2014	B9_Cumplimiento_HITO_51.pdf	15/07/2014
63	HITO 52 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Junio 2014	C1_Cumplimiento_HITO_52.pdf	15/07/2014
64	HITO 53 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Julio 2014	C2_Cumplimiento_HITO_53.pdf	19/08/2014
65	HITO 54 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Agosto 2014	C3_Cumplimiento_HITO_54.pdf	29/08/2014
66	HITO 55- Informe de actividades y seguimiento de la obra Septiembre 2014	C4_Cumplimiento_HITO_55.pdf.pdf	11/09/2014
67	HITO 56- Informe de actividades y seguimiento de la obra Noviembre 2014	18informe_tecnico_ceil_cuenca_08dic2014.pdf	15/12/2014
68	Hito 78 Acta de recepción provisional de la obra	F5_Recepción_Provisional_Cear_Cuenca.pdf	08/01/2016
69	Hito 81 Acta recepción definitiva Terminación CEAR Cuenca, Acta de uso y administración estado actual escritura de comodato	F8.pdf	11/01/2017
70	Hito 81 Informe de visita técnica a la obra mes de Diciembre 2015 MINDEP	F6_31informe_tecnico_ceil_cuenca_02dic2015-1.pdf	08/01/2016
71	Hito 82. Gestión enero para liquidar contratos de obra del CEAR CUENCA	F9.pdf	05/04/2017
72	Hito 82. Gestión febrero para liquidar contratos de obra CEAR CUENCA	G1.pdf	05/04/2017
73	Hito 82. Gestión marzo para liquidar contratos de obra CEAR CUENCA	G2.pdf	05/04/2017
74	Hito 83. Reporte liquidado 1 contrato de obra S/N-UTGOE-C	G4.pdf	16/06/2017
75	Hito 84. Reporte liquidado 1 contrato de obra 018-UTGOE-C	G5.pdf	05/07/2017
76	HITO 85 Reporte liquidado 2 contrato de obra 017-UTGOE-C, 035-UTGOE-F 2008	C6.pdf	08/08/2017



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
77	HITO 85 Reporte liquidado 2 contrato de obra 017-UTGOE-C, 035-UTGOE-F 2008	G6.pdf	08/08/2017
78	Hito 86 . Cotratos liquidados en el mes de agosto	G8.pdf	05/09/2017
79	Hito 87. Gestión de septiembre para liquidar contratos de obra CEAR CUENCA	H1.pdf	04/10/2017
80	Hito 89. Gestión de Octubre para liquidar contratos de obra CEAR CUENCA	H2.pdf	01/11/2017
81	Hito 90. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Noviembre de 2017	H4.pdf	05/12/2017
82	Hito 90. Se reporta como liquidado un contrato de Obra	H3.pdf	05/12/2017
83	Hito 92. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Enero y Febrero del año 2018	H7.pdf	18/04/2018
84	Hito 93. Documentación de Respaldo para la reprogramación de Hitos y POA periodo 2018	H9.pdf	18/04/2018
85	Hito 93. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de marzo del año 2018	H8_.pdf	18/04/2018
86	Hito 94. Gestion para liquidar contratos de obra por le mes de abril del año 2018	I1.pdf	04/05/2018
87	Hito 95. Gestion para liquidar contratos de obra por le mes de Mayo del año 2018	I-02.pdf	05/06/2018
88	Hito 96. Contratos de obra, fiscalización, consultoría cerrados y liquidados por el mes de Junio del año 2018.	I-03.pdf	13/07/2018
89	Hito 96. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Junio del año 2018	I-04.pdf	13/07/2018
90	Hito 97. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Julio del año 2018	I-08.pdf	06/08/2018
91	Hito 97. Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018.	I-07.pdf	06/08/2018
92	Hito 98. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Agosto del año 2018	I-09.pdf	05/09/2018
93	Hito 98: Informes de Liquidación entregados por el mes de Agosto del periodo 2018	J-01.pdf	05/09/2018
94	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo abril 2019	K-01.pdf	06/05/2019
95	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Junio 2019	K-03.pdf	05/07/2019
96	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo 2019	K-02.pdf	05/06/2019
97	Hitos 103-104. Gestión para liquidar contratos por los meses de enero-febrero del año 2019	J-08.pdf	14/03/2019
98	Hitos 90 y 91 Gestion para liquidar Obra, Fiscalización y Consultoria por le mes de Diciembre de 2017. Ver anexo H5	H5.pdf	05/01/2018
99	I Trimestre 2014	B7_Reporte_indicador_informes_técnicos_generados.pdf	11/04/2014
100	Informe Justificativos pagos no devengados por el mes de Noviembre del año 2018	J-06.pdf	06/12/2018
101	Informe Justificativos pagos no devengados por le mes de Noviembre	F-04.pdf	06/12/2018
102	Informe CAR CUENCA antecedentes y estado actual del proyecto	Informe_CAR_CUENCA.pdf	13/02/2012
103	Informe correspondiente al mes de mayo 2015-SECOB	E3_SECOB_2015_6_3.pdf	03/06/2015
104	Informe de actividades Gerencia del 1 al 15 Marzo 2013	Informe_CAR_Cuenca_1_al_15_Marzo_2013.pdf	15/03/2013
105	Informe de actividades Gerencia del 15 al 31 Marzo 2013	Informe_CAR_Cuenca_15_al_31_Marzo_2013.pdf	31/03/2013
106	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 agosto 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-01-15-agosto-2012.pdf	23/10/2012

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
107	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 diciembre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_01_al_15_de_diciembre_de_2012.pdf	03/01/2013
108	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 enero 2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_01_al_15_de_enero_de_2013.pdf	23/01/2013
109	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 febrero 2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-1 al 15 de febrero de 2013.pdf	23/01/2013
110	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 octubre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_01_al_15_octubre_2012.pdf	23/10/2012
111	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 01-15 septiembre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_01_al_15_septiembre_2012.pdf	23/10/2012
112	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 15-28 febrero 2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_15_al_28_febrero_2013.pdf	28/02/2013
113	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 15-30 septiembre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_15_al_30_septiembre_2012.pdf	23/10/2012
114	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 15-31 diciembre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-15 al 31 de diciembre de 2012.pdf	23/10/2012
115	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 15-31 octubre 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_15_al_31_de_octubre_de_2012.pdf	15/11/2012
116	Informe de actividades y seguimiento CAR CUENCA 16-30 agosto 2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_CAR_CUENCA-_16_al_30_agosto_2012.pdf	23/10/2012
117	INFORME GESTION AÑO 2017	H6.pdf	12/01/2018
118	Informe Mensual ejecución física y presupuestaria de Obras a Febrero 2015	D8.pdf	17/04/2015
119	Informe Técnico de la Coordinación Zonal 6 del CEAR Cuenca	D1_informe_tecnico_cear_cuenca_09ene2015.pdf	05/02/2015
120	informe_tecnico_cear_cuenca_04feb2015	D3_informe_tecnico_cear_cuenca_04feb2015.pdf	09/03/2015
121	Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_01julio2015	E4_Informe_Técnico_CEAR_Cuenca_01julio2015.pdf	02/07/2015
122	Matriz MINDEP Febrero 2015	D9.pdf	17/04/2015
123	Memorando No. MD-CGP-2014-0033	A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf	06/02/2014
124	Memorandos Nro. MD-DGID-2015-0071 y Nro. MD-CGAID-2015-0005	D2_Memorando_CGP0028-CGAID0005.pdf	05/02/2015
125	Oficio actualización del dictamen de prioridad del proyecto "Construcción de la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la ciudad de Cuenca" 21-08-2014	C4_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf	29/08/2014
126	Oficio actualización prioridad SENPLADES 03-12-2013	SENPLADES-SZ6A-2013-0523-OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf	11/04/2014
127	Oficio contestación a Gobernador del Azuay en referencia a Evaluación Ejecutiva de Proyectos	Oficio_contestación_Gobernador_del_Azuay.pdf	09/02/2012
128	Oficio Priorización SENPLADES 03-12-2013	SENPLADES-SZ6A-2013-0523-OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf	18/12/2013
129	Oficio Priorización SENPLADES 07-11-2013	SENPLADES-SZ6A-2013-0474-OF_DICTAMEN_CUENCA.pdf	18/12/2013
130	Oficio Priorización SENPLADES 07-11-2013	A1_Nuevos_Oficios_Priorización_CAR_CUENCA.pdf	19/12/2013
131	Oficio Priorización SENPLADES para los años 2013 y 2014	A9_Oficio_Priorización_SENPLADES_para_los_años_2013_y_2014.pdf	07/01/2014
132	Oficio Priorización SENPLADES-Proyectos de Inversión	Oficio_Priorización_SENPLADES-Proyectos_Inversión.pdf	04/03/2013
133	Oficio Solicitud de Información a SECOB	D6.pdf	17/04/2015
134	Proyecto SENPLADES Centro de Alto Rendimiento en Cuenca	A2_Proyecto_SENPLADES_Centro_de_Alto_Rendimiento_en_Cuenca.pdf	07/02/2013
135	Reforma y reprogramación aprobada	D4_Reforma_y_reprogramación_aprobada.pdf	03/06/2015
136	Reporte Esigef 2008	A3_Reporte_Esigef_2008.pdf	19/12/2013
137	Reporte Esigef 2009	A4_Reporte_Esigef_2009.pdf	19/12/2013
138	Reporte Esigef 2010	A5_Reporte_Esigef_2010.pdf	19/12/2013
139	Reporte Esigef 2011	A6_Reporte_Esigef_2011.pdf	19/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
140	Reporte Esigef 2012	A7_Reporte_Esigef_2012.pdf	19/12/2013
141	Reportes Ejecución 2008 - 2013	B9.pdf	24/04/2014
142	Reprogramación del POA realizada en el mes de Junio de 2018	I-05.pdf	13/07/2018
143	Reprogramación del POA realizada en el mes de Octubre de 2018	J-04.pdf	05/11/2018
144	Respuesta de SECOB sobre estado actual del proyecto Abril 2015	D7.pdf	17/04/2015
145	RESUMEN EJECUTIVO 1 AL 15 OCTUBRE	RESUMEN_EJECUTIVO_1_AL_15_OCTUBRE.doc	22/10/2012
146	RESUMEN EJECUTIVO 15 AL 30 SEPTIEMBRE	RESUMEN_EJECUTIVO_15_AL_30_SEPTIEMBRE.doc	22/10/2012
147	Resumen Ejecutivo 2008 a Enero 2012	Resumen_Ejecutivo_2008_a_Enero_2012.doc	04/10/2012
148	resumen ejecutivo del 1 al 15 de Septiembre	OBSERVACIONES__GPR__para_llenar_procesos.doc	20/09/2012
149	Resumen Ejecutivo JUNIO Y AGOSTO 2012	Resumen_Ejecutivo-JUNIO_Y_AGOSTO_2012.doc	23/10/2012
150	Resumen final 2019	Resumen_Final_2019_Cuenca.pdf	06/01/2020
151	Solicitud de congelación de proyecto.	C1.pdf	14/04/2016

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Nieto Salas, Cristian Mauricio	Líder del proyecto	Director de Infraestructura Deportiva	cnieto@deporte.gob.ec	
Palacio Valdivieso, Rosa Virginia	Patrocinador	Coordinadora de Administracion e Infraestructura Deportiva	rpalacio@deporte.gob.ec	3969200